



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 06 de noviembre de 2018

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/963/2018

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF – Contrato “Ruta N°96, tramo Cañada Nieto – Palo Solo”, Lic. C/63

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo octubre 2018.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente


Ing. Carlos Colacce
Director



Dolores, 30 de octubre 2018

Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jesus Lema

Ref: Obra "Ruta N° 96, Licitación C/63, "Tramo Cañada Nieto (km 43.800) – Palo Solo (63.300)"

Nota: 15-O3899

Asunto: Modificación PDT y PFF

De nuestra mayor consideración.

Debido a la mejora en los rendimientos que se estimaron previamente a comenzar la obra, presentamos con fecha 30 de Octubre de 2018 un nuevo Plan de Desarrollo de Tareas y Preventivo de Flujo de Fondos, que esperamos se apruebe con fecha de vigencia de Noviembre de 2018.


Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Martín Ferrari
Técnico Residente

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay

Tel/Fax +(598) 4733 4360*
empresa@cujo.com.uy

www.cujo.com.uy



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dolores, 30 de octubre de 2018

Sr. Jefe de Dto. De Contratación de Obras Nacionales


Ing. Ernesto Carballo



Sr. Jefe:

Adjunto elevo a Ud. nota de la empresa JOSE CUJO S.A., con la solicitud de cambio de PDT y PFF para la obra: "Ruta 96, tramo Cañada Nieto – Palo Solo", licitación C/63 Ampliación.

Se confirma que el plan presentado es consistente con el avance de la obra y se mantiene el plazo total del contrato.

Se adjunta además nuevo PFF presentado por la empresa.


Ing. IFAC SILEMA
GEREN. A REGIONAL 7
M.T.O.P.

**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

C/63-RUTA N°96 - TRAMO CAÑADA NIETO- PALO SOLO

Presupuesto N° 3899 Ampliación Cañada Nieto- Palo Solo

Cronograma

Fecha : 30/10/2018

Grupo	Rubro	Denominación	ago-18/set-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19
I	1	Movilización								
II	25	Escarificado, conformación y compactación capa de base	42,50%	18,00%					39,70%	
II	71	Recuperación ambiental	14,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	50,00%
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación		13,50%	18,00%	27,00%	17,10%	24,40%		
VI	112	Ejecución de riego bituminoso simple		10,75%				89,29%		
VI	113	Ejecución de riego bituminoso doble		8,44%	22,50%	39,33%	22,50%	7,19%		
VII	132	Base granular con CBR 70% (con transporte)	47,69%	52,81%						
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	0,48%						99,52%	
IX	211	Agregados petreos gruesos y mediano para tratamientos		6,89%	18,36%	32,16%	18,36%	5,67%	18,33%	
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)							100,00%	
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)							100,00%	
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)							100,00%	
XVII	379	Retiro y recolocación de señales	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
XVII	382	Señalización de obra	24,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	16,00%	
LXIII	912	Alimentación	6,94%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	72,22%	
LXXXII	914b	Camioneta con chofer							100,00%	
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	11,11%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	61,11%	
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección							100,00%	
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos		9,00%	29,83%	18,00%	11,40%	31,77%		
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas		6,53%	33,21%	90,48%	17,42%	12,85%		
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2							100,00%	
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas							100,00%	
CCCI	3027	Poste para señal instalado							100,00%	
CCCI	3028	Poste delineador instalado							100,00%	
CCCI	3029	Poste kilométrico instalado							100,00%	
CCCI	3037	Línea de eje aplicado en frío							100,00%	
CCCI	3038	Línea de borde aplicado en frío							100,00%	
CCCI	3039	Amarillo aplicado en frío							100,00%	
CCCI	3040	Superficies aplicadas en frío							100,00%	

Por José Cujó S.A.

Martin Ferrari
Ing. Residente



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
C/63-RUTA N°96 - TRAMO CAÑADA NIETO- PALO SOLO

Presupuesto N° 3899 Ampliación Cañada Nieto- Palo Solo

Flujo de fondos

Fecha : 30/10/2018

Grupo	Rubro	Denominación	ago-18/set-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19
I	1	Movilización	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
II	25	Escarificado, conformación y compactación capa de base	\$ 1.184.400	\$ 504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.600	\$ 0
II	71	Recuperación ambiental	\$ 277.391	\$ 118.882	\$ 118.882	\$ 118.882	\$ 118.882	\$ 118.882	\$ 118.882	\$ 990.683
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	\$ 0	\$ 243.000	\$ 324.000	\$ 486.000	\$ 307.800	\$ 439.200	\$ 0	\$ 0
VI	112	Ejecución de riego bituminoso simple	\$ 0	\$ 77.751	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 645.449	\$ 0	\$ 0
VI	113	Ejecución de riego bituminoso doble	\$ 0	\$ 418.500	\$ 1.116.000	\$ 1.953.000	\$ 1.116.000	\$ 356.500	\$ 0	\$ 0
VII	132	Base granular con CBR 70% (con transporte)	\$ 8.088.224	\$ 8.871.776	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	\$ 12.640	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600.680	\$ 0
IX	211	Agregados petreos gruesos y mediano para tratamientos	\$ 0	\$ 380.363	\$ 1.014.300	\$ 1.775.025	\$ 1.014.300	\$ 324.013	\$ 1.012.000	\$ 0
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.078	\$ 0
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.558	\$ 0
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)	\$ 67.345	\$ 26.938	\$ 26.938	\$ 13.469	\$ 0	\$ 0	\$ 114.436	\$ 0
XVII	379	Retiro y recolocación de señales	\$ 80.840	\$ 40.420	\$ 40.420	\$ 40.420	\$ 40.420	\$ 40.420	\$ 53.893	\$ 0
XVII	382	Señalización de obra	\$ 156.095	\$ 93.657	\$ 93.657	\$ 93.657	\$ 93.657	\$ 93.657	\$ 1.623.388	\$ 0
LXIII	912	Alimentación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.928.592	\$ 0
LXXXII	914b	Camioneta con chofer	\$ 93.404	\$ 46.702	\$ 46.702	\$ 46.702	\$ 46.702	\$ 46.702	\$ 513.722	\$ 0
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 538.488	\$ 0
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	\$ 0	\$ 558.441	\$ 1.851.228	\$ 1.116.882	\$ 707.359	\$ 1.970.990	\$ 0	\$ 0
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	\$ 0	\$ 915.381	\$ 4.654.296	\$ 4.271.778	\$ 2.441.016	\$ 1.730.769	\$ 0	\$ 0
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.850	\$ 0
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.055	\$ 0
CCCI	3027	Poste para señal instalado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.459	\$ 0
CCCI	3028	Poste delineador instalado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.996	\$ 0
CCCI	3029	Poste kilométrico instalado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.659	\$ 0
CCCI	3037	Línea de eje aplicado en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.000	\$ 0
CCCI	3038	Línea de borde aplicado en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.000	\$ 0
CCCI	3039	Amarillo aplicado en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.000	\$ 0
CCCI	3040	Superficies aplicadas en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 0
TOTAL OBRA S/IMPUESTOS MES			\$ 9.560.339	\$ 12.295.811	\$ 9.286.423	\$ 9.915.815	\$ 5.886.135	\$ 5.766.582	\$ 11.640.336	\$ 990.683
TOTAL IVA MES			\$ 2.191.275	\$ 2.705.078	\$ 2.043.013	\$ 2.181.479	\$ 1.294.950	\$ 1.268.648	\$ 2.560.874	\$ 217.950
TOTAL LEYES SOCIALES MES			\$ 1.175.172	\$ 1.305.089	\$ 510.978	\$ 730.610	\$ 438.000	\$ 365.314	\$ 1.325.067	\$ 133.267
TOTAL MONTO DE COMPARACION MES			\$ 13.326.785	\$ 16.305.978	\$ 11.840.414	\$ 12.827.904	\$ 7.619.085	\$ 7.400.543	\$ 15.526.277	\$ 1.341.899

Por José Cujó S.A.

Martin Ferrari
 Ing. Residente