



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 13 de diciembre de 2018

Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente

**CND-CVU/CC/18/1107/2018**

**Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 27/11/2018. Fecha de Contrato 14/08/2017 "Rehabilitación de Ruta N°3, tramo: Trinidad (191km100) – A° Grande (243km000)", Lic. C/88.**

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo diciembre 2018.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Ing. Richard Serván**  
Gerente

  
**Ing. Carlos Colacce**  
Director

D.D.



Trinidad, 27 de noviembre de 2018

Corporación Vial del Uruguay  
Sr. Director de Obra – Ing. Diego Ferrari  
Presente

Ref: Licitación C/88 - Ruta 3, tramo Trinidad - A° Grande

Estimado Ingeniero

Mediante la presente, adjunto adecuación de Plan de Desarrollo de Trabajos (PDT) y el Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) para la obra de referencia.

Sin otro particular, saluda a Ud. Muy atentamente

Por Consorcio INCOCI – CUJÓ

Ing. Jean Pierre Bidegain

Trinidad, 27 de Noviembre de 2018

CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO  
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.  
CONCESION DE RUTAS NACIONALES  
LICITACION C/88  
OBRA: RUTA 3, Trinidad (191km100) - Ao. Grande (243km000)


EMPRESA : Consorcio INCOCI S.A. - CUJÓ S.A

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Grupo	Rubro N°	Descripción	Unidad	Metrage	Acumulado a nov-18	MES											
						14 dic-18	15 ene-19	16 feb-19	17 mar-19	18 abr-19	19 may-19	20 jun-19					
I	1	Movilización	Global	1	100,0%												
II	71	Recuperación ambiental	Global	1	32,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	52,5%
II	75	Escarificado, Conformación y Compactación de Capa de Base	m2	228.360		14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	43		14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimitación	m2	215.080		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	191.600		14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
VII	134	Material de Base Estabilizada con Cemento Portland	m3	432		6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	14,3%
VIII	137	Banquina de Material Granular CBR > 80% (C/Transporte)	m3	32.200		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	4.790		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
XVII	382	Señalización de obra	Global	1	77,3%	22,7%											
XXII	550	Pavimento de Hormigón Simple (0,24m de Espesor)	m2	4.320		43,8%											
XXII	550-1	Pavimento de Hormigón Simple (0,14m de Espesor)	m2	8.000		43,8%											
XII	621	Parapetos metálicos para protección del tránsito	m	5.000													
LXXXI	914B	Camioneta con Chofer	Veh.mes	20		60,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
LXXXII	915B	Camioneta sin Chofer	Veh.mes	40		42,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
LXXXIX	929	Alojamiento para Inspección	Casa.mes	20		50,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
LXXXIX	930	Alojamiento para Director de Obra	Per.s.mes	20		60,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
XCI	943	Pavimento de Hormigón Simple White-topping	m3	63.600		67,9%	9,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	617													
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	253													
CLIX	2363	Hidroblando	m2	373.680		68,2%	9,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
CLIX	2364	Barrido con Aire Comprimido	m2	373.680		68,2%	9,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
CL	2375-1	Texturizado	m2	243.930		68,8%	9,5%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%
CL	2376	Fresado	m3	10.200		75,0%	8,4%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	4.700													
CCCV	3043	Línea de Fie Aplicado en Calle	m2	2.020													
CCCV	3044	Línea de Bordo Aplicado en Calle	m2	15.700													
CCCV	3045	Amarillo Aplicado en Calle	m2	7.850													
CCCV	3046	Superficies Aplicadas en Calle	m2	600													
CVIII	4063	Elementos de contratador	Global	1	100,0%												

	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Avance Mensual			37.288,651	7,7%	16.512,603	3,8%	32.808,044	6,8%	34.111,619	7,1%	29.293,467	6,1%	22.702,438	4,7%	28.808,046	6,0%		
Avance Acumulado			317.381,099	65,6%	335.893,702	69,5%	388.701,746	76,2%	402.813,366	83,3%	432.106,831	89,3%	454.809,269	94,0%	483.617,315	100,0%		
			57,9%															

Los montos expresados son sin impuestos ni IUS



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE VIALIDAD

Trinidad, 29 de noviembre de 2018

Sr. Jefe Departamento de Contratación de Obras Nacionales  
Ing. Ernesto Carballo

**Ref- "Licitación C/88 – "Ruta N°3, tramo: Trinidad (191km100) – Puente sobre Arroyo Grande (243km000)"**

**CONSORCIO INCOCI – CUJÓ"**

Se eleva PFF presentado por el CONSORCIO INCOCI – CUJÓ para su análisis.

Sin otro particular saluda atentamente

Ing. Diego Ferrari  
Director de Obra