



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 31 de julio de 2019

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/664/2019**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 16/07/2019 correspondiente a la ampliación de Contrato de fecha 01/02/2019, Lic. C/78.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo julio 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Ing. Richard Serván  
Gerente**

  
**Ing. Carlos Colacce  
Director**

D.D.



CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS  
Av. Las Américas y Calle 112 Norte  
Tels: 4720 2198 – 4720 2397 - Paysandú



Paysandú, 16 de Julio de 2019

**Sres del Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**At. Ing. Mariana Bernasconi**  
**Presente**

**Ref.: Obra C/78 Modificación del Plan de Desarrollo de Trabajo (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) Ampliación 2.**

Por intermedio de esta, se solicita autorización para modificar el Plan de Desarrollo de Trabajos (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) correspondiente a la Ampliación 2 de la licitación C/78.

Se propone se contemple el nuevo Preventivo de Flujo de Fondos adjunto

Sin otro particular saluda a Ud. Atentamente

Por Lemiro Pablo Pietroboni S.A.

Recibido por MTOP

Ing. Edeneo Monzón

Aclaración de firma:

# CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S. A.

## Licitación C78

Obra: "Ruta nº26, Tramo: 70k000-113k000"

Cuadro de Precios - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A						
Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total (sin impuestos)
VII	137	Banquinas de material granular (con transporte)	m3	3.796,00	1.827,71	6.937.987,16
XXXIV	551	Material estabilizado granulométrico (triturado con transporte)	m3	15.936,58	1.050,00	16.733.409,00

### Resumen de la oferta

Monto oferta básica sin impuestos

23.671.396,16 \$



### Plan de Desarrollo de los Trabajos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Avance Mensual (%)				
					HASTA JUNIO 2019	MES 3	MES 4	MES 5	Total (%)
VII	137	Banquinas de material granular (con transporte)	m3	3.796,000	50%	31%	19%		100,000%
XXXIV	551	Material estabilizado granulométrico (triturado con transporte)	m3	15.936,580	19%	20%	45%	16%	100,000%



**PLAN DE INVERSIONES**

Grupo	Rubro	Descripción	Avance Mensual (\$U)			
			HASTA JUNIO 2019	MES 3	MES 4	MES 5
VII	137	Banquinas de material granular (con transporte)	3.496.409,23	2.125.323,00	1.316.254,93	-
XXXIV	551	Material estabilizado granulométrico (triturado con transporte)	3.197.354,89	3.426.554,00	7.463.544,00	2.645.956,11

Avance Mensual (\$U):	6.693.764,12	5.551.877,00	8.779.798,93	2.645.956,11
Avance Acumulado (\$U):	6.693.764,12	12.245.641,12	21.025.440,05	23.671.396,16
Avance Mensual (%):	28%	23%	37%	11%
Avance Acumulado (%):	28,28%	51,73%	88,82%	100,00%