



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

GERENCIA CONSTRUCCIONES.

Sr. Jefe del Depto. Contratación de Obras Nacionales
Ing. Carlos Bilinski

Ref.: Obra Ruta 12, Contratista Consorcio Grinor - Cujó (AB 39 y AB 40)
Asunto: Informe ambiental correspondiente al mes de **OCTUBRE** 2015.

Elevo a Ud. el informe ambiental mencionado en el Asunto.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

2015-32/2446

⑦

MESA DE ENTRADA			
07 DIC. 2015			
NUMERO DE REFERENCIA			
CHD-GRU	60	63/527	2015
FIRMA			

Ruta 12 Agraciada, 3 de noviembre de 2015

14796-
14797
99/93


Ing. Jorge Mures
Director de Obra

INFORME AMBIENTAL

OBRA: Ruta 12 Tramo 23k500 a 44k750 AB 39 y AB 40 CONSORCIO GRINOR - CUJO

MES: Oct-15

ACTA de INICIO: 2-2-2015

PLAZO DE OBRAS: 20 meses

PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

Fecha máx. de entrega: 21-8-2015

Fecha entregado: 5-2-2015

Fecha aprobado: 10-2-2015

Observaciones: S/O

INFORMES TRIMESTRALES DE GEST. AMBIENTAL (ITGAs)

NºITGAs a entregar: 6

	ITGA 1	ITGA 2	ITGA 3	ITGA 4	ITGA 5	ITGA 6
Fecha máx. de entrega:	30-4-2015	31-7-2015	31-10-2015			
Fecha entregado:	15-5-2015	3-8-2015				
Fecha aprobado:	18-5-2015	5-8-2015				

Observaciones: Sin observaciones

PLAN DE RESTAURACION AMBIENTAL (PRA)

Plazo entrega PRA: 15 meses

Fecha máx. de entrega: 27-4-2016

Fecha entregado:

Fecha aprobado:

Observaciones: S/O

Certificación del Rubro Ambiental:

Mes	1	2	3	4	5	6
% Avance	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Mes	7	8	9	10	11	12
% Avance	2.50%	2.50%	3.00%			
Mes	13	14	15	16	17	18
% Avance						

Avance total = 23.00%

Observaciones:

REPORTE MENSUAL - COMENTARIOS GENERALES

CAMPAMENTO:

Solicitud de ubicación y autorización: 10/02/2015 Autorizado: 15/02/2015

Condiciones baño y depósito fijo: Buenas condiciones

Pavimentos y drenajes: Buenos

Derrames: No han ocurrido.

Gestión de residuos sólidos comunes:

Acopio transitorio: Recipientes en obrador.

Retiro: Se llevan a volcadero Polancos o Agraciada

Gestión de residuos especiales:

Acopio transitorio: En obrador.

Retiro: Se efectuan

PLANTA ASFÁLTICA:

Emisiones: No hay planta asfáltica.

Mantenimiento filtro: -

INFORME AMBIENTAL

3

OBRA: Ruta 12 Tramo 23k500 a 44k750 AB 39 y AB 40 CONSORCIO GRINOR - CUJÓ

MES: Oct-15

Derrames: -

TRITURADORA:

Medidas de abatimiento de polvo: No hay planta trituradora.

Uso de protección personal: -

HORMIGÓN:

Piletas de decantación: Si

Control de pH: Si

Residuos: Se aplica procedimiento correspondiente

FAJA:

Drenaje: Trabajando.

Cobertura de taludes: Efectuándose.

Erosión: Producidas por las propias maquinas que estan trabajando. Normal

Residuos: Sin residuos.

Condiciones de alcantarillas: Se limpian y repararan o reponen.

CANTERA 1:

Presentada 2-2-2015

Condiciones AAP Cantera 1: Irureta en campamento km 32,5 de ruta o 12,5 km de obra . Con Resolución Ministerial.

Drenaje: Buenos.

Taludes: Buenos.

Erosión: Normal

Restauración de frentes: Cuando corresponda hacer.

CANTERA 2:

Presentada 24-9-2015

Condiciones AAP Cantera 2: km 17 de la obra o km 37 de ruta. Con Resolución Ministerial finalizando.

Drenaje: Buenos.

Taludes: Buenos.

Erosión: Normal

Restauración de frentes: Cuando corresponda hacer.

CANTERA 3:

Condiciones AAP Cantera 2: -

Drenaje: -

Taludes: -

Erosión: -

Restauración de frentes: -

INSPECCIONES Y AUDITORIAS:

El 9/4/15 auditoria ambiental, Lic. Carmen Delfino de empresa Dica (DNV) e Ing Ricardo Bertola por la DNV, no realizan no conformidades.
El 21/8/15 auditoria ambiental, Jefe del Depto. Amb. DNV Ing. R. Bertola e Ing. Maria Ballesteros de Sigmaplus (CVU), sin no conformidades.
El 29/10/15 auditoria ambiental de la empresa Dica (DNV), Lic. Carmen Delfino.


ING. JUAN MURZOS
D. de O.

4



Montevideo 4 de noviembre de 2015.

REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

Pase a la UNIDAD AMBIENTAL informe mensual de la Obra Ruta 12 tramo 23K500 – 44K750 Contratos AB /39 y AB/ 40. para su conocimiento y demas efectos.



[Handwritten Signature]
M.T.O.P. - D.N.V.
DEPTO. CONTRATACIÓN
OBRAS NACIONALES
Ing. CARLOS BILINSKI
JEFE DEPTO. INTERINO

M.T.O.P. - D.N.V.
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL
06 NOV 2015
FECHA DE ENTRADA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD

Montevideo, 18 de noviembre de 2015.

Sra. Directora de División Técnica de Construcción

Ing. Susana Galli

Se ha recibido el informe mensual ambiental la Obra "Ruta 12 (AB/39 y AB/40)" correspondientes al mes de octubre de 2015, a cargo de la empresa CONSORCIO GRINOR-CUJO del cual se tomo conocimiento y se eleva sugiriendo remitir estas actuaciones a la UCAT con destino a la CVU.



ING. RICARDO BÉRTOLA
Dirección Nacional de Vialidad
M.T.O.P.

Montevideo, 18 de noviembre de 2015.

De conformidad con el informe que antecede, remítanse estas actuaciones a la UCAT con destino a la CVU.



ING. SUSANA GALLI
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

6

Montevideo, 26 de noviembre de 2015



JOSE ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Habiendo tomado conocimiento se eleva a la Dirección sugiriendo la remisión de estos obrados a la Corporación Vial del Uruguay.

Ing. Marcelo Krugman

Unidad Coordinadora de Asist. Técnica

Contrato de Concesión MTOP - CND



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Secretaría General

Montevideo, 27 de noviembre de 2015.-

JOSE ARTIGAS
UNION DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Elévese a la Dirección General de Secretaría, para su posterior remisión de este asunto a la Corporación Vial del Uruguay.

M. T. O. P.	
DPTO. ADMINISTRACION DOCUMENTAL	
REGISTRO	
- 3 DIC. 2015	
FECHA DE	04

[Handwritten Signature]
LEONARDO COLA SEVESO
 DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
 M.T.O.P.

M. T. O. P.
 DEPARTAMENTO
 COORDINACION DOCUMENTAL
 03 DIC 2015
 MESA DE ENTRADA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

2015/3/2/2446

sch

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 04 de diciembre de 2015.-

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. a sus efectos.-----



[Handwritten Signature]
ESC. SYLVIA CHEBLE
ASESORA DIRECCIÓN GENERAL
M.T.O.P.