

②

16/3/2016

MESA DE ENTRADA			
25 FEB. 2016			
NUMERO DE REFERENCIA			
CBQ	-	CVU	60/63/96/2016
FIRMA			



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

GERENCIA CONSTRUCCIONES.

Agraciada Depto. Colonia, 1 de diciembre de 2016



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Sr. Jefe del Depto. Contratación de Obras Nacionales
Ing. Carlos Bilinski

Ref.: Obra Ruta 12, AB 39 y 40, Contratista Consorcio Grinor-Cujó
Asunto: Informe Mensual AMBIENTAL, enero 2016

Elevo informe de avance de obra, N° 12, correspondiente al mes de enero 2016.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Ing. Jorge Mures
Director de Obra

M. T. O. P.
D. NAL. V.
DEP. ADM. DOCUMENTAL

02 FEB 2016

FECHA DE ENTRADA

14796
14797
100/12-

INFORME AMBIENTAL

OBRA: Ruta 12 Tramo 23k500 a 44k750 AB 39 y AB 40 CONSORCIO GRINOR - CUJÓ
MES: Ene-16
Director de Obra: Ing. Jorge Mures (Ing. Jorge Garzon al 15/4/15)
Contratista: Consorcio GRINOR- CUJO

ACTA de INICIO: 2-2-2015 **PLAZO DE OBRAS:** 20 meses

PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

Fecha máx. de entrega: 21-8-2015
Fecha entregado: 5-2-2015
Fecha aprobado: 10-2-2015
Observaciones: S/O

INFORMES TRIMESTRALES DE GEST. AMBIENTAL (ITGAs)

NºITGAs a entregar: 6

	ITGA 1	ITGA 2	ITGA 3	ITGA 4	ITGA 5	ITGA 6
Fecha máx. de entrega:	2-5-2015	2-8-2015	2-11-2015	2-2-2016	2-5-2016	2-8-2016
Fecha entregado:	15-5-2015	3-8-2015	6-11-2015			
Fecha aprobado:	18-5-2015	5-8-2015	7-11-2015			

Observaciones: Sin observaciones

PLAN DE RESTAURACION AMBIENTAL (PRA)

Plazo entrega PRA: 15 meses
Fecha máx. de entrega: 27-4-2016
Fecha entregado:
Fecha aprobado:
Observaciones:

Certificación del Rubro Ambiental:

Mes	1	2	3	4	5	6
% Avance	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Mes	7	8	9	10	11	12
% Avance	2.50%	2.50%	3.00%	2.50%	2.50%	2.50%
Mes	13	14	15	16	17	18
% Avance						

Avance total = 30.50%

Observaciones:

REPORTE MENSUAL - COMENTARIOS GENERALES

CAMPAMENTO:

Solicitud de ubicación y autorización: 10/02/2015 Autorizado: 15/02/2015
Condiciones baño y depósito fijo: Buenas condiciones
Pavimentos y drenajes: Buenos
Derrames: No han ocurrido.

Gestión de residuos sólidos comunes:

Acopio transitorio: Recipientes en obrador.
Retiro: Se llevan a volcadero Polancos o Agraciada

Gestión de residuos especiales:

Acopio transitorio: En obrador.
Retiro: Se efectuan

PLANTA ASFÁLTICA:

Emisiones: No hay planta asfáltica.
Mantenimiento filtro: -

INFORME AMBIENTAL

3

OBRA: Ruta 12 Tramo 23k500 a 44k750 AB 39 y AB 40 CONSORCIO GRINOR - CUJÓ

MES: Ene-16

Derrames: -

TRITURADORA:

Medidas de abatimiento de polvo: No hay planta trituradora.

Uso de protección personal: -

HORMIGÓN:

Piletas de decantación: Si

Control de pH: Si

Residuos: Se aplica procedimiento correspondiente

FAJA:

Drenaje: Trabajando.

Cobertura de taludes: Efectuándose.

Erosión: Producidas por las propias maquinas que estan trabajando. Normal

Residuos: Sin residuos.

Condiciones de alcantarillas: Se limpian y repararan o reponen.

CANTERA 1:

Presentada 2-2-2015

Condiciones AAP Cantera 1: Irureta en campamento km 32,5 de ruta o 12,5 km de obra . Con Resolución Ministerial.

Drenaje: Buenos.

Taludes: Buenos.

Erosión: Normal

Restauración de frentes: Cuando corresponda hacer.

CANTERA 2:

Presentada 24-9-2015

Condiciones AAP Cantera 2: km 17 de la obra o km 37 de ruta. Con Resolución Ministerial finalizando.

Drenaje: Buenos.

Taludes: Buenos.

Erosión: Normal

Restauración de frentes: Cuando corresponda hacer.

CANTERA 3:

Condiciones AAP Cantera 2: -

Drenaje: -

Taludes: -

Erosión: -

Restauración de frentes: -

INSPECCIONES Y AUDITORIAS:

- El 9/4/15 auditoria ambiental, Lic. Carmen Delfino de empresa Dica (DNV) e Ing Ricardo Bertola por la DNV, no realizan no conformidades.
El 21/8/15 auditoria ambiental, Jefe del Depto. Amb. DNV Ing. R. Bertola e Ing. Maria Ballesteros de Sigmaplus (CVU), sin no conformidades.
El 29/10/15 auditoria ambiental de la empresa Dica (DNV), Lic. Carmen Delfino. Se realiza una no conformidad se notifica a la empresa el 20/1/2016 al Ing. D. Fontans.
El 29/02/16 auditoria ambiental, Ing. Maria Ballesteros de Sigmaplus (CVU).


4



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

Montevideo 1 de febrero de 2016.

Pase a la UNIDAD AMBIENTAL informe mensual de la Obra Ruta 12 contratos
AB 39 Y AB 40



M.T.O.F. - D.N.V.
DEPTO. CONTRATACION
OBRAS NACIONALES
Ing. CARLOS BILINSKI
JEFE DEPTO. INTERINO

GP



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

5

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD

Montevideo, 3 de febrero de 2016

Sra. Directora de División Técnica de Construcción


Ing. Susana Galli

Se ha recibido el informe trimestral de gestión ambiental las Obras "Ruta 12 AB 39 y AB 40 a cargo de la empresa Consorcio Grinor-Cujo, del cual se tomo conocimiento y se elevan dichas actuaciones para ser remitidas a la UCAT con destino a la CVU.

Ing. Agrón. RICARDO BÉRTOLA
Dirección Nacional de Vialidad
M.T.O.P.

Montevideo, 3 de febrero de 2016

De conformidad con el informe que antecede, remítanse estas actuaciones a la UCAT con destino a la CVU.



Ing. Civil SUSANA GALLI
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 15 de febrero de 2016



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Habiendo tomado conocimiento se eleva a la Dirección sugiriendo la remisión de estos obrados a la Corporación Vial del Uruguay.

Ing. Marcelo Krugman

Unidad Coordinadora de Asist. Técnica

Contrato de Concesión MTOP - CND

M. T. O. P.
D. N. A. L. V.
DEP. ADM. DOCUMENTAL
16 FEB 2016
FECHA DE ENTRADA



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Secretaría General


JOSE ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Montevideo, 19 de febrero de 2016.

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, y su posterior remisión la Corporación Vial del Uruguay.



LEONARDO COLA SEVESC
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

2016/3/2/0200

DCC

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 23 de febrero de 2016.-

Compartiendo lo expresado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. a sus efectos.-----

Esc. SYLVIA CHEBLE
ASESORA DIRECCIÓN GENERAL
M.T.O.P.

M. T. O. P.	
DPTO. ADMINISTRACION DOCUMENTAL	
REGISTRACION	
24 FEB. 2016	
FECHA DE ENTRADA	