

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA			
26 FEB. 2018			
NUMERO DE REFERENCIA			
CD-001	69	63	67
2018			
FIRMA			

Expediente N° **2018-10-3-0000391**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo Titular: OFICINA
DNV - APOYO REGIONAL 3 10/003/10031Z3A

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Asunto: REGIONAL 3- ELEVA INFORME DE GESTION AMBIENTAL OBRA C/84 "BACHEOS RUTA 7. TRAMO SANTA CLARA - TUPAMBAE, REGIONAL 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - OCTUBRE/2017, EJECUTADO POR LA EMPRESA RAMON C. ALVAREZ.

Fecha Inicio: 05/02/2018 10:08:33 Fecha Valor: 05/02/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Melo, 5 de febrero de 2017.

Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto CARBALLO

Referencia:

Obra: C/84 "Bacheo Ruta 7, tramo: Santa Clara - Tupambaé, Regional 3" ejecutado por la empresa RAMON C ALVAREZ S.A.


Asunto: ITGA agosto – octubre 2017

Se eleva pata su tramitación el ITGA agosto – octubre 2017 y se aprueba el mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D.N.V.

ING. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA



Obra: LICITACION C/84 - "Bacheo en Ruta N° 7, tramo: Santa Clara - Tupafmbaé".


Melo, Noviembre de 2017.

Ref.: Informe trimestral de gestión ambiental.

Ing. Gustavo Tettamanti
Director de Obras

A través de la presente se hace entrega del informe trimestral de gestión ambiental correspondiente al período Agosto a Octubre 2017.

Sin otro particular, saluda atte.



Sebastián Alzueta
Ingeniero Residente

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Páginas: 1 de 4

Montevideo, Noviembre de 2017

Obra: LICITACION C/84 - "Bacheo en Ruta N° 7, tramo: Santa Clara - Tupambaé".

Período: Agosto a Octubre 2017

El presente informe de gestión ambiental se divide en dos capítulos. En el primero se incluyen en forma general los trabajos realizados en el trimestre pasado, las medidas de prevención y mitigación ambiental adoptadas y los problemas ambientales relevantes ocurridos. En el segundo se incluyen las medidas de prevención y mitigación ambiental que se tomarán para el siguiente trimestre en función de las actividades a desarrollar.

Actividades desarrolladas en el trimestre

Los trabajos desarrollados en el trimestre no han representado acciones especiales o distintas de las usuales en los procedimientos constructivos, de carreteras con tratamientos bituminosos.

Los trabajos más relevantes que se han realizado en el trimestre son los siguientes:

- Escarificado de calzada de tratamiento bituminoso.
- Aporte de tosca, perfilado, compactación.
- Riegos de imprimación.

La obra comprende la reparación de 25.000 m² de calzada de tratamiento bituminoso en ruta 7 entre las progresivas 310k y 330k aproximadamente.



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0

Versión: 01

Páginas: 2 de 4



Los trabajos indicados se realizarán en forma distribuida en los 20km en un plazo reducido (5 meses) por lo que no se contará con un campamento excepto para el estacionamiento de la maquinaria y acopio de materiales.

El acopio de los materiales se realizará (con la autorización del MTOP) en la cantera indicada para retiro de tosca en la progresiva 315K.

Para la imprimación se utilizarán las instalaciones de la DNV en Tupambaé.

1.1 Medidas de prevención y de mitigación de impacto adoptadas

Durante el transcurso de la obra no ha ocurrido ningún incidente que pudiera ocasionar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que las medidas de prevención o mitigación de impactos adoptadas son las propuestas en Plan de gestión ambiental oportunamente presentado para las situaciones normales y repetitivas de la obra.

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Páginas: 3 de 4

- **Manejo de residuos sólidos**

La sistemática general de aplicación es la establecida en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.

Los residuos se clasifican en recipientes debidamente rotulados hasta su disposición final.

- **Manejo de combustibles y lubricantes**

En el procedimiento PR 6.3-01-04 – Implantación de obrador se indican las condiciones de almacenamiento de combustibles y lubricantes.

La ubicación de los depósitos se ha determinado en lugares lejanos a los cursos de agua de forma de minimizar la probabilidad de contaminación de los mismos ante un incidente de magnitud importante, que a la fecha no ha ocurrido.

En todos los casos, el personal que realiza el transporte y descarga de los materiales es idóneo.

El combustible suministrado a través de una tanque cisterna. En caso de ocurrencia de derrames se aplica lo establecido en el IT 8.3-01-04 - Plan de contingencias.

- **Maquinaria**

A los equipos de baja movilidad se les cambiará el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en el cuarto tanque antes mencionado.

El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.

La maquinaria afectada a la obra para las tareas de rehabilitación de pavimento son:

- Motoniveladora
- Camión regador de agua
- Compactador liso

La maquinaria afectada a la obra para las tareas de imprimación es:

- Camión regador de asfalto
- Tractor con Barredora

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Páginas: 4 de 4

Relacionamiento con la comunidad.

Los inconvenientes y molestias que se pueden haber producido con las tareas realizadas son básicamente demoras en el tránsito al momento del trabajo en ruta. Operando con banderilleros y trabajando en media calzada se habilita el tránsito en un solo sentido por vez lo que puede ocasionar molestias a las personas que transitan en ese momento.

- **Hormigones**

No se prevé la elaboración de hormigón

- **Canteras**

Se utilizará la cantera indicada por la dirección de obra para la extracción de la tosca necesaria para el recargo.

No se requieren materiales tipo arcilla ó limo para la obra.

- **Personal**


Se contará con 6 obreros para realizar las tareas necesarias.

A todo el personal se le brindan los elementos de protección personal correspondientes según su la tarea que realice.

- **Cubiertas en desuso y residuos metálicos.**

Las cubiertas en desuso de todos los vehículos afectados a la obra se envían al taller de Montevideo donde se procede a darle una disposición final.

Lo mismo ocurre con las baterías en desuso.


Por Ramón C. Alvarez S.A.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0000391
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	05/02/2018 10:24:28	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneados elevación e informe trimestral.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0000391-ElevObraC84.pdf	Sí
2	2018-10-3-0000391-Inf.C84.pdf	Sí

Firmante:	
ROMERO NEVES, MARIBEL	

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0000391
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	08/02/2018 17:07:33	
Tipo:	Enviar	

Pase a Jefatura de Departamento, Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:
GALLO, YOHANNA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0000391
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	16/02/2018 17:21:06	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental - Ing. Ricardo Bértola a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTO	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0000391
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021
Fecha:	19/02/2018 11:39:49
Tipo:	Enviar

Tomado conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra, se envía a los efectos de ser remitido a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0000391
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	20/02/2018 16:44:00	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA