


C.J.J.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MESA DE ENTRADA
14 AGO. 2018
NUMERO DE REFERENCIA
C4D-AN/69/63/316/768
FIRMA

Expediente N° 2018-10-3-0002737

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo Titular: OFICINA  
DNV - APOYO REGIONAL 8 10/003/10031Z8A

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - INGENIERO JOSÉ LUIS PÉREZ REMITE SEGUNDO I.T.G.A DE LA OBRA : "REPAVIMENTACIÓN DE RUTA 7 TRAMO KM204 - KM220" CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018 .-

Fecha Inicio: 03/08/2018 10:38:54 Fecha Valor: 03/08/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL


“Repavimentación en Ruta 7 al norte de Nico Pérez, en tramo de 16 km, del 204 km - 220 km”

Período: Abril – Junio 2018

### GENERALIDADES

La empresa BERSUR se encuentra realizando las tareas de repavimentación, consistentes en escarificado, conformación y compactación de plataforma, ensanche de banquetas y recargo de base granular, en el tramo de 16 km comprendido entre el km 204 y el km 220 de la Ruta 7, al norte de Nico Pérez, dentro del tramo de aproximadamente 30km que va de Nico Pérez – Batlle y Ordóñez hasta la localidad de Valentines.

En el período de abril a junio se avanzaron los trabajos hasta el 47% del contrato.





#### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO**

Las tareas desarrolladas en el período han sido las siguientes:

- a) Ensanche de plataforma, en todo el tramo (esta tarea finalizó en el mes de mayo).
- b) Escarificado del tratamiento bituminoso existente, conformación y compactación de la capa de base (trabajos terminados a fin de junio).
- c) Recargo de base granular. Se ha avanzado hasta un 80% en estos trabajos.
- d) Por último, se están preparando las bases, realizando las tareas imprimación, y completando con el tratamiento bituminoso doble.

#### **CAMPAMENTO**

Se mantiene la disposición del obrador en Ruta 7 204k000 conforme al croquis presentado por la empresa en el Plan de Gestión Ambiental y de acuerdo a la Autorización del Director de Obra.

Se atiende diariamente el orden y la higiene del obrador con el fin de lograr un ambiente adecuado y evitar posibles accidentes.

#### **CANTERAS**

Se sigue extrayendo material de la cantera ubicada en el km 189 de la Ruta 7.

La extracción de material granular de la cantera ubicada en el km 213 de la Ruta 7 ya ha finalizado y se están acondicionando los taludes y la revegetación del área previstos para su cierre.





DIVISION INGENIERIA  
CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRAS

**FOTOS DE LAS TAREAS REALIZADAS**



Por BERSUR

ALVARO FURTADO CAMPODONICO  
INGENIERO CIVIL  
Representante Técnico

Álvaro I. Furtado  
Ing. Civil

3 Julio '18

**BERSUR**  
Tel.: 2321 0555 - 2320 0114  
Fax: 2320 4894

Bernardo Etchevarne 5192 - Montevideo / Uruguay - tels. 23200114 - cels. 096240240 - bersur@adinet.com.uy

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0002737
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08	
Fecha:	03/08/2018 11:00:12	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se agrega nota de inicio de trámite , escaneada .-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0002737-INFORME TRIMESTRAL-01082018130557.pdf	Sí

Firmante:
CABRERA RODRIGUEZ, ANA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0002737
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 8 10/003/10031Z08
Fecha:	07/08/2018 11:55:45
Tipo:	Informar

Se remite segundo ITGA correspondiente al periodo ABRIL-JUNIO de la obra " Repavimentación de Ruta 7 al norte de Nico Pérez desde Km 204 hasta Km220, sin observaciones de parte de la Dirección de Obra.

Firmante: PEREZ ESCUDERO, JOSE
-----------------------------------



<b>MTOP</b>	<b>EXPEDIENTE N°</b>
	<b>2018-10-3-0002737</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000</b>
<b>Fecha:</b>	<b>07/08/2018 14:02:37</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>

**Pase a UNIDAD AMBIENTAL para su conocimiento y demas efectos**

<b>Firmante:</b>
<b>BILINSKI SANTOS, CARLOS</b>

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0002737
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	09/08/2018 10:17:20	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de la obra REPAVIMENTACIÓN DE RUTA 7 TRAMO KM204 - KM220, y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO



<b>MTOP</b>	<b>EXPEDIENTE N°</b>
	<b>2018-10-3-0002737</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000</b>
<b>Fecha:</b>	<b>09/08/2018 16:34:52</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>

Pase a CVU

<b>Firmante:</b>
<b>CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA</b>