



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA
12 DIC. 2018
NUMERO DE REFERENCIA
CND-CVU/60/63/628/2018
FIRMA

Expediente N° **2018-10-3-0003123**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo Titular: OFICINA
DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. DIEGO FERRARI RTE. ITGA REF. A LA OBRA REF." RUTA 3, TRAMO : TRINIDAD (191K100)-PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE (243K000) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018 , LICITACIÓN C/88.-

Fecha Inicio: 29/08/2018 10:13:17

Fecha Valor: 29/08/2018

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Trinidad, 22 de agosto de 2018.

Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Se eleva ITGa del trimestre mayo/junio/julio 2018 correspondiente a la Licitación C/88
"Ruta N°3, tramo: Trinidad (191km100) – Puente sobre Arroyo Grande (243km000)"
CONSORCIO INCOCI – CUJÓ.

14908
108/81-

Sin otro particular saluda atentamente

Ing. Diego Ferrari
Director de Obra



1/5



Trinidad, 09 de agosto del 2018.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Diego Ferrari

Presente:


Ref.: LICITACIÓN C/88 "RUTA N° 3,

TRAMO: TRINIDAD (191KM100) – PUENTE SOBRE A° GRANDE (243KM000)

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el Tercer Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente



Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ Consorcio CUJÓ - INCOCI



**LICITACIÓN C/88 "OBRA: RUTA N° 3, TRAMO: TRINIDAD (191KM100) – PUENTE SOBRE
AO GRANDE (243KM000)**

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

MAYO, JUNIO Y JULIO 2018

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la tercera etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

1. TRABAJOS REALIZADOS

Durante el presente trimestre se siguieron realizando las tareas correspondientes al recargo de banquetas, el fresado para la pendiente indicada en el proyecto y la construcción del pavimento de hormigón de 14cm de espesor, reforzado con micro y macro fibras.

2. PLANTA DE HORMIGÓN

La Planta de hormigón se encuentra funcionando en el mismo padrón del obrador, la cual cuenta con sus respectivos acopios de materiales y con las piletas para lavados de los camiones que transportan el hormigón.

El cemento portland es adquirido a granel y acopiado en los silos de almacenaje de la propia planta y auxiliares, el proveedor es Cementos del Plata S.A.

Las canteras comerciales utilizadas para la ejecución del hormigón de piedra y arena continúan siendo las mismas que en el trimestre anterior y cuentan con las habilitaciones correspondientes, siendo:

- TEBLIX S.A. (piedra)
- CANTERAS MONTEVIDEO S.A. (piedra)
- MARVIAL (arena)

Como medidas de mitigación se destacan:

- Piletas de lavado de camiones que transportan hormigón, para evitar su infiltración directa a terreno.

INCOCI SA DR. Luis A. de Herrera 519 CP 85000 Trinidad - Telefax: 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy
CUJÓ SA Rivera 1278 CP 50000, Salto, - Telefax: 4733 4360 - empresa@cujo.com.uy

3/5



- Utilización de hidro lavadora para el lavado de las cajas de los camiones que trasportan hormigón, para optimizar y reducir el uso de agua.
- Reciclado de aguas de lavado de los camiones mediante la colocación de una bomba con una cañería hacia el tanque australiano y posterior reutilización en la elaboración del hormigón.
- La planta opera en horario diurno para minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se colocaron carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y se colocaron extintores para el combate de incendios.

3. PERSONAL

Durante el segundo trimestre de los trabajos, el promedio de personal ha sido aproximadamente de 38 personas, entre las que se encuentran: apuntador, maquinistas, choferes, capaz, laboratorista, banderilleros y operarios.

4. EQUIPO

El equipo de trabajo estuvo compuesto por fresadora, minicargador con barredora, tractor con cisterna con agua, camiones con caja volcadora, retrocombinada, excavadoras, motoniveladora, vehículos utilitarios, equipos de compactación, pala cargadora, pavimentadora de hormigón, máquina de curado de hormigón y aserradoras de disco.

5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor PETROBRAS.

El lavado de los camiones se realizará en el lavadero ubicado en el taller central de INCOCI en Trinidad.

Los baños químicos son desinfectados y se realiza una limpieza profunda cada quince días, los cuales son vaciados periódicamente por la empresa FICUZ S.A.

INCOCI SA DR. Luis A. de Herrera 519 CP 85000 Trinidad - Telefax: 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy
CUJÓ SA Rivera 1278 CP 50000. Salto, - Telefax: 4733 4360 - empresa@cujo.com.uy

4/5



Los baños del obrador desembocan en una fosa séptica, la cual es limpiada por la barométrica Municipal de Flores.

Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y recolectados por el camión de basura que levanta los residuos de Andresito, luego son llevados al vertedero municipal de la ciudad de Trinidad.

Los residuos peligrosos generados son identificados y llevados al taller y depósito de la empresa INCOCI para luego ser tratados mediante gestor habilitado.

En el mes de mayo se realizaron mediciones de ruido en los alrededores de la Planta de Hormigón cuando estaba en funcionamiento y se obtuvieron valores menores a 45 dba siendo el máximo para casa habitación en horario diurno (Decreto de ruidos molestos 432/02, aplica a zonas urbanas y suburbanas, pero fue considerado como referencia aunque la obra se encuentra en zona rural).


6. MATERIAL GRANULAR

En este período se continuó retirando material pétreo y material granular de la cantera del padrón 4976 ya declarada en los informes anteriores, la cual cuenta con las habilitaciones correspondientes.

7. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las tareas previstas para el próximo trimestre son reanudar el ensanche a ambos lados del carril para permitir el tránsito durante la noche, continuar con el recargo de banquetas y construcción de pavimento de hormigón y comenzar con la instalación del segundo obrador.

Agosto, 2018.


Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ Consorcio CUJÓ - INCOCI

INCOCI SA DR. Luis A. de Herrera 519 CP 85000 Trinidad - Telefax: 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy
CUJÓ SA Rivera 1278 CP 50000, Salto - Telefax: 4733 4360 - empresa@cujo.com.uy

5/3

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	29/08/2018 10:19:16	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta ITGA correspondiente a la licitación C/88.Escaneadas (5 hojas)

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003123-itga-001.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	03/09/2018 17:36:38	
Tipo:	Informar	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	06/12/2018 10:33:38	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C88 , el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
ACOSTA HERNANDEZ, GABRIELA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	06/12/2018 19:13:25
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

De acuerdo con lo informado, pase a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su remisión a la Corporación Vial del Uruguay.-


LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	07/12/2018 13:09:09
Tipo:	Informar

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003123-cvu y secretaria gral.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	10/12/2018 09:16:43	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 10.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200	
Fecha:	10/12/2018 09:20:59	
Tipo:	Enviar	

PASE A COORDINACION DOCUMENTAL.

Firmante:
MENONI, MALVINA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

NMA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 10 de diciembre de 2018.-

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	10/12/2018 10:05:36
Tipo:	Enviar

Se proyecta trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003123-CVU.pdf	Sí

Firmante:
MARTINEZ ABREU, NATALIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	10/12/2018 12:52:19
Tipo:	Elevar

Se eleva proyecto de trámite con destino a la CVU.-

Firmante:
LUNGO, SERGIO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	10/12/2018 14:45:25
Tipo:	Firmar

Firma Asesora de Dirección General, trámite de folio N° 14.-

Actuante:
CIAFFONE, DORA

Pase a Firma
CHEBLE, SYLVIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Fecha:	11/12/2018 14:21:36	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	11/12/2018 14:21:35	Avala el documento

MTO	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	11/12/2018 15:05:22
Tipo:	AUTO- Pase Masivo

Siga trámite dispuesto.-

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003123
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	11/12/2018 16:06:01	
Tipo:	Enviar	

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. según lo dispuesto a fs. 14.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MONTONE, ANNA LUISA