



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 07 de febrero de 2019

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/74/2019

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 30/01/2019. Ampliación de Contrato 28/11/2018 "Bacheo y Repavimentación en Ruta 6 entre la progresiva 81k500 y 111k000 (Florida), Lic. C/95 Ampl.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo febrero 2019.


Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente


Ing. Carlos Colacce
Director

D.D.



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

GERENCIA CONSTRUCCIONES

Florida, 30 de enero de 2019

—
Depto. Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Ref.: Obra Lic. C/95 (CVU) AMPLIACION "Bacheos en ruta 6, tramo 81k500 – 111k (Florida),

Contratista R&K Ingenieros SA

Asunto: Solicitud de Cambio de PFF.

Se eleva planilla presentada por la empresa contratista con una adecuación del PFF del contrato de la ampliación de la obra, a partir de 1 de febrero de 2019. Básicamente la justificación del cambio, fueron las intensas lluvias registradas en los meses de diciembre y enero pasado.

Esta dirección de obra no hace objeción al respecto, salvo mejor opinión superior.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Ing. Jorge Mures
Director de Obra

PDT y PFF - AMPLIACION

GRUPO	RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	AMPLIACION			J	Acumulado a enero 19	febrero 19	marzo 19	abril 19	mayo 19	junio 19	julio 19
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
I	1	Movilización	global	0	616.965	0	0	28,00%						
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	m²	0	33	0	0	42,00%						
II	71	Recuperación ambiental	global	1	616.965	616.965	117.223	19,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	56,25%
IV	93	Cemento Portland para terraplen	ton	80	9.009	720.720	21.822	3,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
V	103	Mezcla asfáltica para bacheo (incluye transporte y colocación)	ton	380	3.924	1.491.120	357.869	24,00%	143,46%					
VI	111	Ejecución de Riego Bituminosos de Imprimación	m²	55.000	13	715.000	250.250	35,00%	29,37%	20,00%	15,00%	20,00%		
VI	112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple	m²	48.500	30	1.455.000	392.850	27,00%	10,56%	20,00%	15,00%	20,00%		
VI	113	Ejecución de Riego Bituminoso Doble	m²	6.000	59	354.000	99.120	28,00%	166,67%					
VII	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m³	1.201	440	528.404	21.136	4,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
VII	134	Material de base estabilizada c/cemento port.	m³	767	1.022	804.113	168.884	21,00%	40,03%	15,00%	15,00%			
VII	135	Material granular para bacheo previo	m³	800.000	891	712.800	149.688	21,00%	5,50%	18,18%				
VII	135-1	Reciclado con CP en sitio c/fresadora en bacheos (no incluye CP)	m³	450,00	772	347.400	12.150	35,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%		
VII	182	Reciclado superficial de pavimento (sin CP)	m²	48.100	70	3.367.000	538.720	16,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
IX	211	Agregado Pétreo Grueso y Mediano para Trat.	m³	888	1.987	1.772.338	124.064	7,00%	7,89%	20,00%	30,00%	10,00%		
XVII	382	Señalización de obra	global	1	102.828	102.828	39.075	38,00%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
XLVIII	654	Lechada asfáltica Tipo 2	m²	15.500	123	1.906.500	152.520	8,00%	0,00%	50,00%	20,00%	30,00%		
LXXX	912	Alimentación	per.m.	8	32.819	262.552	0	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	
LXXXII	915b	Suministro de Automóvil s/chofer	veh.mes	8	93.419	747.352	0	0,00%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	18.200	24.414	444.335	0	0,00%	170,65%					
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m³	82,50	25.617	2.113.403	42.288	2,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m³	90,75	19.606	1.779.245	53.377	3,00%	7,75%	20,00%	20,00%	20,00%		
CLI	2376	Fresado	m³	200.000	1.622	324.400	25.952	8,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
SUBTOTAL						20.565.473	2.676.187	Monito mensual	5.063.288	4.436.409	4.306.358	3.478.916	2.551.098	518.953
M. IMPONIBLE						2.676.187		Acumulado	5.063.288	13.806.035	17.284.951	20.046.519	20.565.473	
LLSS						1.910.798								
IVA 22%						4.524.404								
MONTO TOTAL						27.000.675								

Ing. Gustavo Berruti