



Primer INFORME DE GESTION TRIMESTRAL  
JULIO 2010

Licitación M 36

Mantenimiento por niveles de servicio y  
obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo  
Km 245 (Centenario) – Km 495,5 (Rivera)

## PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Obras de rehabilitación de pavimento en Ruta 5 entre progresivas 381K000 y 400K000 M36.  
Mantenimiento de Ruta 5 entre progresivas 245K000 (Centenario) y 495K500 (Ciudad de Rivera) M36.

### ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

#### OBRA DE REHABILITACIÓN.

Se realizaron tareas de fresado de pavimento.

El producido del fresado se lo entrega a la Regional 4 de la DNV y también se lo utiliza para el mejoramiento de empalmes y accesos a la ruta.

#### CANTERA DE BASALTO PARA EL SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS DE TRITURACION

Se procede a la trituración de material basáltico.

#### OBRAS DE MANTENIMIENTO

En faja se realizan tareas de corte de paso.

En calzada y banquina se realizan tareas de sellado de fisuras, y fresado de zonas ahuelladas.

En puentes se realizan tareas de reparación de juntas en pavimento.

#### MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos domésticos.

Se depositan en el vertedero de la Intendencia Municipal de Tacuarembó.

Efluentes domésticos.

Los baños de obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozos filtrantes.

Residuos del área del taller y lubricantes.

El aceite usado se vierte en tambores para su posterior envío al Taller Central en Montevideo. Lo mismo para filtros.



Primer INFORME DE GESTION TRIMESTRAL  
JULIO 2010

Licitación M 36

Mantenimiento por niveles de servicio y  
obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo  
Km 245 (Centenario) – Km 495,5 (Rivera)

Cantera de basalto.

El material de destape de la cantera se acopia a los lados para una vez finalizada la explotación se realice la cobertura de los frentes de explotación.

No se considera necesario la instalación de un sistema de control de las emisiones del polvo de la trituración ya que la planta se encuentra ubicada alejada de viviendas.

Camino municipal de acceso al obrador.

Se colocó una capa de material triturado sobre la base existente a los efectos de disminuir el polvo producido por los vehículos que transitan.

por COLIER S.A.

Ing. LUIS LABORDE