



Montevideo, 13 de Julio de 2011

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinski

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la “Actualización del Plan Ambiental” de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Alejandro Ferrés

(Por Molinsur S.A.)



INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Las tareas realizadas en el período Mayo 2011-julio 2011 son:

1.- Obrador:

No hay cambios.-

Se realizaron tareas de limpieza siendo retirado los residuos y colocados en el vertedero municipal. Todos los residuos han sido clasificados según su género en los diferentes recipientes que se encuentra en el obrador.-

2.- Faja de Carretera

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas. Con este material se utilizó para recubrir zonas arenosas para que pueda crecer el pasto. Además se utilizó tierra vegetal acopiada para contener zonas con faltante de pasto.

Corte de pasto.-

Limpieza varias de residuos vertidos en esta. Los residuos se depositaron en el vertedero municipal dejando constar en planillas expedida por la Intendencia Municipal de San José.-

3.-Obras en calzada y banquina

Se han realizado bacheos en los paños de hormigón y drenes para evacuar el posible ingreso de agua en las capas de base. Se depositó los escombros como material de soporte de la estructura a construir y en menor proporción se depositó como relleno en un terreno particular a pedido del propietario. También parte del escombros se utilizó como material para revestir taludes erosionados del canal ubicado entre km 38 y km 41 aprox. En Banquina se ha realizado varios bacheos a lo largo de todo el contrato y principalmente en las zonas donde se realiza el bacheo de hormigón. Las sustituciones en banquetas se depositó como relleno en terreno particular a pedido del propietario.



Se ha sellado juntas calzada-banquina a lo largo de todo el contrato. Se selló fisuras en banquetas y fisuras en calzada en varias zonas del contrato. También se han hecho sellados en todo el ancho de banquina en zonas donde existe mayor densidad en fisuras.

Se ha realizado tratamiento bituminoso en varias zonas de la banquina. La emulsión y el diluido fueron traídos desde la planta y obrador central de la empresa.

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha) y la piedra triturada fue adquirida en Canteras Montevideo SA.

4.-Obra de Arte

Se ha realizado la limpieza semanalmente de los desagües del nuevo puente sobre el Río Santa Lucía. Se han ratificado los sellados en el nuevo puente sobre el Río Santa Lucía y sobre el pasaje superior de Santiago Vázquez. Sobre este último se han recubierto armaduras expuestas. Sobre el Nuevo puente se ha colocado respaldos para proteger las juntas debido a que los accesos han cedido.

En el mes de Diciembre del 2010 la empresa fue Certificada con las Normas ISO 9.001 y 14.001 iniciando así el camino de la mejora continua en forma sistemática y colaborar con la mejora del desempeño ambiental desde nuestro ámbito de aplicación.