



Montevideo, 17 de Julio de 2012

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinski

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la “Actualización del Plan Ambiental” de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Marcos Rechac

(Por Molinsur S.A.)



INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Las tareas realizadas en el período Mayo 2012-Julio 2012 son:

1.- Obrador:

No hay cambios.-

Se realizaron tareas de limpieza siendo retirado los residuos y colocados en el vertedero municipal. Todos los residuos han sido clasificados según su género en los diferentes recipientes que se encuentra en el obrador.-

2.- Faja de Carretera

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas. Con este material se utilizó para recubrir zonas arenosas para que pueda crecer el pasto y el restante en caso de existir se acopia para su uso posterior. Además, cuando era necesario, se utilizó tierra vegetal acopiada para contener zonas con faltante de pasto o erosiones.

Corte de pasto.-

Limpieza varias de residuos vertidos en esta. Se ha realizado diariamente limpieza de residuos volcados en la faja desde las progresivas 8,500 a 11,500. Los residuos se depositaron en el vertedero municipal dejando constar en planillas expedida por la Intendencia Municipal de San José.-

3.-Obras en calzada y banquina

Se han realizado bacheos en los paños de hormigón y drenes para evacuar el posible ingreso de agua en las capas de base. Se depositó los escombros como material de soporte de la estructura a construir y en menor proporción se deposito como relleno en un terreno particular a pedido del propietario. En Banquina se ha realizado varios bacheos a lo largo de todo el contrato y principalmente en las zonas donde se realiza el bacheo de hormigón. Las sustituciones en banquetas se deposito como relleno en terreno particular a pedido del propietario.



Se ha sellado juntas calzada-banquina a lo largo de todo el contrato. Se selló fisuras en banquetas y fisuras en calzada en varias zonas del contrato como también en las juntas de los nuevos pavimentos construidos. También se han hecho sellados en todo el ancho de banquina en zonas donde existe mayor densidad en fisuras.

Se ha realizado tratamiento bituminoso en varias zonas de la banquina. La emulsión y el diluido fueron traídos desde la planta y obrador central de la empresa.

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha) y la piedra triturada fue adquirida en Canteras Montevideo SA.

4.-Obra de Arte

Se ha realizado la limpieza semanalmente de los desagües del nuevo puente sobre el Río Santa Lucía. También se ha efectuado la limpieza del pasaje superior de Santiago Vázquez

En el mes de Diciembre del 2011 la empresa ha revalidado la Certificación con las Normas ISO 9.001 y 14.001 continuando así el camino de la mejora continua en forma sistemática y colaborar con la mejora del desempeño ambiental desde nuestro ámbito de aplicación.