

San José, 30 de octubre de 2016

Sr. Director de Obra

Ing. José Luis Pérez

Presente.

Ref: "Mantenimiento de Ruta 5, tramo: Paso Pache (69km000)-Pueblo Centenario (245k000)"

Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente, elevo a Ud. el informe trimestral de gestión, correspondiente a la obra de referencia, por el período Junio 2016/Setiembre 2016

Sin otro particular lo saluda atte.

Por SERVIAM S.A.


Ing. Marcelo Machado

RECIBIDO

31/10/2016



DIRECTOR DE OBRA

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Julio 2016 – Setiembre 2016

AMPLIACIÓN del Mantenimiento de la Ruta N° 5. Tramo: Paso Pache (69km000) – Pueblo Centenario (245km000), División Regional VIII

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

TAREAS EN BANQUINAS Y EN CALZADA

Tapado de pozos

Se realizó el tapado de pozos a lo largo del tramo, con fresado.

Reparación de peladuras

Se realizó el sellado de superficies con desprendimientos entre progresivas 185k 500 y 245k000.

Reparación calzada y banquetas tramo 138/166

Se están realizando obras de rehabilitación de pavimento entre el km 140 y el km 166. La cantera a utilizar (km 178 de Ruta 5 a +), cuenta con todas las autorizaciones, las cuales fueron entregadas a la DDO.

En este tramo se ha ejecutado el sellado de fisuras por puenteo indicado por la Dirección de Obra y los fresados correspondientes. También se han realizado tareas de bacheo de mezcla asfáltica en paralelo con el recapado.

A fines de setiembre se completó el trabajo entre el km 140 y el 145. Se viene señalizando este tramo con tachas en el eje, en forma provisoria, hasta que se pueda pintar.

Se limpiaron los drenajes y alcantarillas del tramo de obra

TAREAS EN OBRAS DE ARTE Y FAJA

Corte de pasto

Se culminó el corte de pasto a lo largo de todo el tramo, en todo el ancho

En octubre se suspenderán estas tareas, retomándose las mismas en noviembre

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Recolocación de delineadores, carteles y otros trabajos de mantenimiento de la señalización vertical. Se cambiaron todas las señales suministradas por la Dirección de Obra restando solamente el tramo de obra que se cambiará una vez esté culminada la misma.

Recolección de residuos en faja.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Residuos sólidos

Residuos domésticos: son retirados por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Durazno que pasa en forma periódica.

Los residuos recolectados en la faja (que arrojan los vehículos a su paso): son de tipo domésticos y han tenido el mismo destino que los mismos.

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados.

Las cubiertas se envían al Depósito Central de la empresa para luego ser entregadas a una empresa autorizada.

Maquinaria.

Se realiza el mantenimiento periódico de máquinas y vehículos para asegurar la minimización de emisiones contaminantes. Se continúa realizando el mantenimiento, lavado, cambio de fluidos y filtros de los equipos en talleres y estaciones de servicio de la zona.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO


La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado, en cuyo marco se encuadra la gestión ambiental de este contrato.

EVENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

No se registraron eventos de significación ambiental en el período dentro del tramo de Obra del km 140 al 166. En el km 178, se está triturando material para la obra con todas las autorizaciones correspondientes

Se recibió Auditoría Ambiental el 21 de julio, no habiendo recibido a la fecha devolución de la misma

Sin otro particular, lo saluda



Ing. Marcelo Machado