

ANEXO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL



LICITACION C/65

RUTA N° 7

Tramo 110km950 – 122km500

Octubre 2017

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL



1. INDICE

1. INDICE	1
2. INFORMACIÓN GENERAL	2
2.1. Descripción	2
2.2. Procedimientos constructivos previstos	2

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL



2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación se describe las variantes respecto al proyecto original, el resto de los puntos son los mismos que en el PGA inicial de la C/65.

2.1. DESCRIPCIÓN

OBRA	AMPLIACIÓN - C65 / Rehabilitación del tramo de Ruta 7 (departamento de Florida) entre Casupá (prog. 110k950) y Reboledo (prog. 122k500).
CLIENTE	CVU – Corporación Vial del Uruguay
FECHA	OCTUBRE 2017
INGENIERO RESIDENTE	Ing. Alejandro García Terra
DIRECTOR DE OBRA	Ing. Patricia Enrich
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Los trabajos consisten en: corrección de drenaje, bacheo del pavimento existente, ensanche de plataforma, escarificado, conformación y compactación de la subbase, colocación de una capa de <i>material granular cementado de 22 cms</i> de espesor, ejecución de tratamiento bituminoso doble en calzada y tratamiento bituminoso simple en banquina, señalización horizontal y vertical.

2.2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PREVISTOS

La obra comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 7 entre Casupá (110k950) y Reboledo (122k500). Los trabajos a realizar consisten en:

- Corrección del drenaje
- Bacheo del pavimento existente
- Ensanche de plataforma
- Escarificado, conformación y compactación de la subbase
- Pasos a nivel
- *Colocación base cementada de 0.22 m de espesor*
- TBD en todo el ancho de calzada , a=7.20m
- TBS en banquetas a=1.50m

A lo largo del tramo la readecuación planialtimétrica comprende distintos tipos de obra:

- Ensanche y correcciones altimétricas (con distintos perfiles según Tabla N°1)
- Rectificación de la curva del km 135k800

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL



- Remodelación del empalme con ramal de R2 a Nueva Helvecia (Picada Benítez)

Finalmente se coloca la señalización horizontal y vertical.

El avance de obra se realizará por medias calzadas, sin interrumpir el tránsito, en una longitud acordada con la Dirección de Obra.

La obra se ejecutará buscando disminuir al máximo las interferencias con los vecinos y con la señalización de obra adecuada.

Subcontratos

- Alargue o sustitución de alcantarillas de existentes y construcción de cabezales los está realizando un subcontrato de la zona "EMPRESA RICHARD CAMARGO". ANEXO 1
- Señalización vial empresa "BORDONIX" ANEXO 2

Ing Alejandro García Terra
Director de obra