

AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el día 22 de setiembre de 2017, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **MELITER S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Cr. Nicolas Olaso, titular de la cédula de identidad N°4.053.407-9 y constituyendo domicilio en la calle Avenida Italia 6795 de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/58 para la ejecución de obra "Rehabilitación Ruta 15, tramo 131km000 - 145km000 (Dpto. Rocha)", habiéndose recibido las ofertas el día 09 de junio de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 05/10/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa MELITER S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 25 de noviembre de 2016.
- II) Por expediente N° 2017/10/3/1064, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación del contrato de obra para la licitación N° C/58: "Rehabilitación Ruta 15, tramo 131km000 - 145km000 (Dpto. Rocha)". Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 30 de mayo de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación de Contrato solicitada, suscribiendo Modificación de contrato el día 02 de agosto de 2017.
- III) Por expediente N° 2017/10/3/2077, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación del contrato de obra para la licitación N° C/58: "Rehabilitación Ruta 15, tramo 131km000 - 145km000 (Dpto. Rocha)".
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 16 de agosto de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, para la ejecución de los trabajos de "Rehabilitación de la Ruta 14, entre las progresivas 258km900 y 272km000 y la remodelación del empalme de las Ruta 14 y 15 en la Ciudad de Lascano", de acuerdo a los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico (sin impuestos) de la presente ampliación asciende a valores básicos es de **(pesos uruguayos setenta y tres millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos nueve con 64/100) \$ 73:988.609,64**. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a valores básicos es de **(pesos uruguayos once millones ciento doce mil treinta y siete con 97/100) \$11:112.037,97**.

QUINTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación será de 5 meses de acuerdo con el Anexo I (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.



SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

SEPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante Póliza del Banco de Seguros del Estado, N° 6048474/0 por un monto de (dólares americanos ciento treinta mil con 00/100) USD 130.000.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de noviembre de 2016 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


DECIMO– DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more linear. Both are written on a white background.

ANEXO I

Two handwritten signatures in blue ink, one to the left and one to the right of the title.A handwritten signature in blue ink, located in the lower-left quadrant of the page.



CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Ampliación Licitación C 58

"Rehabilitación de Ruta 14 entre progresivas 258k900 y 272k000"


"Remodelación del empalme de las Rutas 14 y 15 en ciudad de Lascano"

Lista de Precios

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metrage	Precio Unitario	Importe Total
I	1	Movilización	Global	1,00		0,00
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	2.220.000,00	2.220.000,00
VII	181	Reciclado de Pavimentos (sin aporte de material)	M2	107.278,49	101,20	10.856.583,19
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada con Cemento	ton	1.352,00	6.350,00	8.585.200,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	109.934,91	14,00	1.539.088,77
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	107.278,49	40,00	4.291.139,60
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	M2	107.278,49	12,00	1.287.341,88
VII	133	Base granular con cbr > 80% (con transporte)	M3	15.500,00	608,00	9.424.000,00
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	M3	8.602,13	890,00	7.655.899,76
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	M3	2.500,00	1.336,00	3.340.000,00
X	228	Hormigón ciclópeo para fundación del revestimiento	M3	15,00	25.000,00	375.000,00
X	231	Revestimiento con losetas de hormigón, o bloques de piedra rejuntados	M2	300,00	3.550,00	1.065.000,00
XII	256	Sobrepiso de hormigón clase IV	M2	80,00	2.400,00	192.000,00
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm. (sin cabezales)	M	32,00	5.900,00	188.800,00
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	M	14,00	6.900,00	96.600,00
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	M	260,00	8.500,00	2.210.000,00
XIII	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	M3	20,00	27.500,00	550.000,00
XVII	379	Retiro y recolocación de señal	Global	1,00	450.000,00	450.000,00
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,00	370.000,00	370.000,00
XLI	621	Parapetos metálicos de protección de tránsito	M	1.000,00	2.200,00	2.200.000,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	36,00	31.000,00	1.116.000,00
LXXXI	914B	Camioneta con chofer	Veh.Mes	9,00	97.000,00	873.000,00
LXXXII	915B	Camioneta sin chofer	Veh.Mes	9,00	76.000,00	684.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	Casames	9,00	35.000,00	315.000,00
LXXXIX	930	Alojamiento para el director de obra	Per. Mes	9,00	35.000,00	315.000,00
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	120,93	23.250,00	2.811.585,38
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado	M3	289,65	25.250,00	7.313.711,06
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	M2	500,00	5.260,00	2.630.000,00
CCCIV	3037	Línea de eje aplicado en frío	M2	500,00	212,00	106.000,00
CCCIV	3038	Línea de borde aplicado en frío	M2	900,00	212,00	190.800,00
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frío	M2	30,00	212,00	6.360,00
CCCIV	3040	Superficies aplicadas en frío	M2	950,00	615,00	584.250,00
CCCIV	3042	Tachas instaladas	C/U	650,00	225,00	146.250,00

(\$) 73.988.609,64

ANEXO II





CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Ampliación Licitación C 58

"Rehabilitación de Ruta 14 entre progresivas 258k900 y 272k000"

"Remodelación del empalme de las Rutas 14 y 15 en ciudad de Lascano"

Cronograma de Obras

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metrage	Precio Unitario	Importe Total	Meses								
							1	2	3	4	5				
I	1	Movilización	Global	1,00	0,00	0,00									
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	2.220.000,00	2.220.000,00	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	52,00%
VII	181	Reciclado de Pavimentos (sin aporte de material)	M2	107.278,49	101,20	10.856.583,19	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5,00%
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada con Cemento	ton	1.352,00	6.350,00	8.585.200,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5,00%
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	109.934,91	14,00	1.539.088,77	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	107.278,49	40,00	4.291.139,60	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	M2	107.278,49	12,00	1.287.341,88									50,00%
VII	133	Base granular con cbr > 80% (con transporte)	M3	15.500,00	608,00	9.424.000,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5,00%
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	M3	8.602,13	890,00	7.655.899,76	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5,00%
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	M3	2.500,00	1.336,00	3.340.000,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
X	228	Hormigón ciclópeo para fundación del revestimiento	M3	15,00	25.000,00	375.000,00									50,00%
X	231	Revestimiento con losetas de hormigón, o bloques de piedra rejuntados	M2	300,00	3.550,00	1.065.000,00									50,00%
XII	256	Sobrepiso de hormigón clase IV	M2	80,00	2.400,00	192.000,00									50,00%
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm. (sin cabezales)	M	32,00	5.900,00	188.800,00	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	M	14,00	6.900,00	96.600,00	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	M	260,00	8.500,00	2.210.000,00	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
XIII	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	M3	20,00	27.500,00	550.000,00	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
XVII	379	Retiro y recolocación de señal	Global	1,00	450.000,00	450.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,00	370.000,00	370.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
XLI	621	Parapetos metálicos de protección de tránsito	M	1.000,00	2.200,00	2.200.000,00									50,00%
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	36,00	31.000,00	1.116.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXI	914B	Camioneta con chofer	Veh.Mes	9,00	97.000,00	873.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXII	915B	Camioneta sin chofer	Veh.Mes	9,00	76.000,00	684.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	Casa.mes	9,00	35.000,00	315.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXIX	930	Alojamiento para el director de obra	Per. Mes	9,00	35.000,00	315.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	120,93	23.250,00	2.811.585,38	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado	M3	289,65	25.250,00	7.313.711,06	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	M2	500,00	5.260,00	2.630.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
CCCV	3037	Línea de eje aplicado en frío	M2	500,00	212,00	106.000,00									50,00%
CCCV	3038	Línea de borde aplicado en frío	M2	900,00	212,00	190.800,00									50,00%
CCCV	3039	Amarillo aplicado en frío	M2	30,00	212,00	6.360,00									50,00%
CCCV	3040	Superficies aplicadas en frío	M2	950,00	615,00	584.250,00									50,00%
CCCV	3042	Tachas instaladas	C/U	650,00	225,00	146.250,00									50,00%



CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Ampliación Licitación C 58

"Rehabilitación de Ruta 14 entre progresivas 258k900 y 272k000"

"Remodelación del empalme de las Rutas 14 y 15 en ciudad de Lascano"

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metrage	Precio Unitario	Importe Total	Meses					
							1	2	3	4	5	
I	1	Movilización	Global	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	2.220.000,00	2.220.000,00	266.400	266.400	266.400	266.400	266.400	1.154.400
VII	181	Reciclado de Pavimentos (sin aporte de material)	M2	107.278,49	101,20	10.856.583,19	3.256.975	3.256.975	2.171.317	1.628.487	542.829	542.829
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada con Cemento	ton	1.352,00	6.350,00	8.585.200,00	2.575.560	2.575.560	1.717.040	1.287.780	429.260	429.260
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	M2	109.934,91	14,00	1.539.088,77	384.772	384.772	307.818	307.818	153.909	153.909
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	M2	107.278,49	40,00	4.291.139,60	429.114	429.114	1.072.785	1.072.785	1.072.785	643.671
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	M2	107.278,49	12,00	1.287.341,88	0	0	0	643.671	643.671	643.671
VII	133	Base granular con cbr > 80% (con transporte)	M3	15.500,00	608,00	9.424.000,00	2.827.200	2.827.200	2.356.000	942.400	471.200	471.200
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	M3	8.602,13	890,00	7.655.899,76	2.296.770	2.296.770	1.913.975	765.590	382.795	382.795
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	M3	2.500,00	1.336,00	3.340.000,00	334.000	334.000	835.000	835.000	835.000	501.000
X	228	Hormigón ciclópeo para fundación del revestimiento	M3	15,00	25.000,00	375.000,00	0	0	187.500	187.500	187.500	187.500
X	231	Revestimiento con losetas de hormigón, o bloques de piedra rejuntados	M2	300,00	3.550,00	1.065.000,00	0	0	0	532.500	532.500	532.500
XII	256	Sobrepiso de hormigón clase IV	M2	80,00	2.400,00	192.000,00	0	0	0	96.000	96.000	96.000
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm. (sin cabezales)	M	32,00	5.900,00	188.800,00	151.040	37.760	0	0	0	0
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	M	14,00	6.900,00	96.600,00	77.280	19.320	0	0	0	0
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	M	260,00	8.500,00	2.210.000,00	1.768.000	442.000	0	0	0	0
XIII	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	M3	20,00	27.500,00	550.000,00	440.000	110.000	0	0	0	0
XVII	379	Retiro y recolocación de señal	Global	1,00	450.000,00	450.000,00	225.000	225.000	0	0	0	225.000
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,00	370.000,00	370.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
XLI	621	Parapetos metálicos de protección de tránsito	M	1.000,00	2.200,00	2.200.000,00	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	36,00	31.000,00	1.116.000,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
LXXXI	914B	Camioneta con chofer	Veh.Mes	9,00	97.000,00	873.000,00	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
LXXXII	915B	Camioneta sin chofer	Veh.Mes	9,00	76.000,00	684.000,00	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
LXXXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	Casa.mes	9,00	35.000,00	315.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
LXXXIX	930	Alojamiento para el director de obra	Per. Mes	9,00	35.000,00	315.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	M3	120,93	23.250,00	2.811.585,38	702.896	702.896	562.317	562.317	281.159	281.159
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado	M3	289,65	25.250,00	7.313.711,06	731.371	1.828.428	1.828.428	1.828.428	1.828.428	1.097.057
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	M2	500,00	5.260,00	2.630.000,00	1.315.000	0	0	0	0	1.315.000
CCCV	3037	Línea de eje aplicado en frío	M2	500,00	212,00	106.000,00	0	0	0	0	53.000	53.000
CCCV	3038	Línea de borde aplicado en frío	M2	900,00	212,00	190.800,00	0	0	0	0	95.400	95.400
CCCV	3039	Amarillo aplicado en frío	M2	30,00	212,00	6.360,00	0	0	0	0	3.180	3.180
CCCV	3040	Superficies aplicadas en frío	M2	950,00	615,00	584.250,00	0	0	0	0	292.125	292.125
CCCV	3042	Tachas instaladas	C/U	650,00	225,00	146.250,00	0	0	0	0	73.125	73.125

Avance mensual (\$) 18.515.978,49 17.390.466,09 13.953.179,07 13.120.605,89 11.008.380,10
 Avance acumulado (\$) 18.515.978,49 35.906.444,58 49.859.623,65 62.980.229,54 73.988.609,64