

## AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el día 09 de mayo de 2018, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; POR OTRA PARTE: **EDUARDO MARTINEZ S.A.** (en adelante "el contratista"), representada en este acto por el Sr. Eduardo Martinez, titular de la cédula de identidad número 1.418.376-5, constituyendo domicilio en Bulevar Artigas 1659 escritorio 301 de esta ciudad; **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° M/65 para la ejecución de la obra "Mantenimiento de la R15, Tramo: 86k000-129k000", habiéndose recibido las ofertas el día 13 de diciembre de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado del Directorio del día 22 de febrero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Eduardo Martínez S.A. suscribiéndose contrato el 26 de abril de 2017.
- II) Por expediente N° 4768/2017 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato, así como en los Anexos que forman parte del mismo.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 04 de abril de 2018 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan ampliar el contrato, para la ejecución de las obras de recuperación (escarificado, bacheos y tratamiento bituminoso) en la **Ruta 15 entre las progresivas 79km000 – 86km000**, de acuerdo con los metrajes del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte del mismo.

### TERCERO – PRECIO

El precio básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos cinco millones ochenta y un mil setecientos sesenta y cuatro con 50/100) \$5:081.764,50** de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de este contrato.

### CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible de jornales a valores básicos es de **(pesos uruguayos ochocientos treinta y un mil novecientos noventa y dos con 83/100) \$831.992,83**.

### QUINTO – PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliación es de cuatro (4) meses el plazo del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

### SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 26 de abril de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

**OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


**NOVENO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

**DECIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive name, possibly 'L. Moran'. The signature on the right is more complex, with a large loop at the top and a horizontal line extending to the right, possibly 'J. Ramirez'.

# ANEXO I

1

2

3

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion M/65 "Mantenimiento de la Ruta No. 15, tramo 86km000 – 129km000"

| GRUPO  | RUBRO | DESCRIPCION  | UNIDAD   | METRAJE   | PU sin Impuestos \$ | PU con Impuestos \$ | IMPORTE \$          |
|--------|-------|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I      | 1     | MOVILIZACION   | Global   | 1,00      | 250.000,00          | 305.000,00          | 250.000,00          |
| II     | 25    | ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE             | M2       | 15.050,00 | 52,00               | 63,44               | 782.600,00          |
| II     | 71    | RECUPERACION AMBIENTAL   | Global   | 1,00      | 250.000,00          | 305.000,00          | 250.000,00          |
| VI     | 111   | EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION                         | M2       | 16.103,50 | 16,00               | 19,52               | 257.656,00          |
| VI     | 112   | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE                           | M2       | 16.103,50 | 39,00               | 47,58               | 628.036,50          |
| VII    | 135   | MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)                | M3       | 752,50    | 900,00              | 1.098,00            | 677.250,00          |
| IX     | 211   | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS               | M3       | 193,24    | 1.950,00            | 2.379,00            | 376.818,00          |
| XVII   | 382   | SEÑALIZACION DE OBRA   | Global   | 1,00      | 40.972,00           | 49.985,84           | 40.972,00           |
| LXXX   | 912   | ALIMENTACION   | Pers.Mes | 10,00     | 37.000,00           | 45.140,00           | 370.000,00          |
| LXXXII | 915a  | AUTOMOVIL SIN CHOFER   | Veh.Mes  | 5,00      | 80.000,00           | 97.600,00           | 400.000,00          |
| CLIV   | 2.138 | SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA | M3       | 22,54     | 27.800,00           | 33.916,00           | 626.612,00          |
| CLIII  | 2.136 | SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS           | M3       | 16,10     | 26.200,00           | 31.964,00           | 421.820,00          |
|        |       |  |          |           |                     |                     | <b>5.081.764,50</b> |

Handwritten signature and initials in blue ink, located to the right of the table.

# ANEXO II

← 1

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion M/65 "Mantenimiento de la Ruta No. 15, tramo 86km000 - 129km000"  
 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN % DEL MES 1 AL 4

| RUBRO | DENOMINACION   | METRAJE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | MOVILIZACION   | 1       | 50    | 0     | 0     | 0     |
| 25    | ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE             | 15.050  | 10    | 30    | 30    | 30    |
| 71    | RECUPERACION AMBIENTAL   | 1       | 15    | 15    | 20    | 50    |
| 111   | EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION                         | 16.104  | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 112   | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE                           | 16.104  | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 135   | MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)                | 753     | 20    | 30    | 30    | 20    |
| 211   | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS               | 193     | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 382   | SEÑALIZACION DE OBRA   | 1       | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 912   | ALIMENTACION   | 10      | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 915a  | AUTOMOVIL SIN CHOFER   | 5       | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 2138  | SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA | 23      | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 2136  | SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS           | 16      | 0     | 30    | 30    | 40    |

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion M/65 "Mantenimiento de la Ruta No. 15, tramo 86km000 - 129km000"  
 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN % DEL MES 1 AL 4

| RUBRO | DENOMINACION   | METRAJE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | MOVILIZACION   | 1       | 50    | 0     | 0     | 0     |
| 25    | ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE             | 15.050  | 10    | 30    | 30    | 30    |
| 71    | RECUPERACION AMBIENTAL   | 1       | 15    | 15    | 20    | 50    |
| 111   | EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION                         | 16.104  | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 112   | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE                           | 16.104  | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 135   | MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)                | 753     | 20    | 30    | 30    | 20    |
| 211   | AGREGADOS PIRETOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS               | 193     | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 382   | SEÑALIZACION DE OBRA   | 1       | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 912   | ALIMENTACION   | 10      | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 915a  | AUTOMOVIL SIN CHOFER   | 5       | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 2138  | SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA | 23      | 0     | 30    | 30    | 40    |
| 2136  | SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS           | 16      | 0     | 30    | 30    | 40    |

**ANEXO II**