

## AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el día 02 de agosto de 2018, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; **POR OTRA PARTE: RAMON C. ALVAREZ S.A** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad N° 1.508.739-0 y constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra N° M/49 para la ejecución de obra "**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 1 Tramo: 67km600 - Colonia**", habiéndose recibido las ofertas el día 04/02/2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa RAMON C. ALVAREZ SA y suscribió contrato a esos efectos el día 07 de julio de 2016.
- II) Por expediente N° 2277/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para los trabajos definidos en el Objeto del presente contrato, por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describen en el mismo, así como en los Anexos que forman parte del mismo.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 12 de julio de 2018 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan ampliar el contrato original para la ejecución de los trabajos que se discriminan a continuación, de acuerdo con los metrajes del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte del mismo:

1. Ampliar 3 meses el plazo del mantenimiento del tramo original, hasta el día 19 de marzo de 2019 inclusive. Si el Concedente o Contratante lo entienden pertinente, podrán desafectar del contrato los tramos comprendidos entre las progresivas: 67km600 – A° Pavón (90k000 aprox) y A° Pavón (90k000 aprox) – 67km600.
2. Realizar las siguientes Obras de rehabilitación:
  - I. Obra 1: Colocación de capa de 0.05 cm de carpeta de rodadura en aproximadamente el 70% del tramo comprendido entre las progresivas 173km600 (A° La Caballada) y 177km000.
  - II. Obra 2: Colocación de capa de 0.05 cm de carpeta de rodadura en el tramo comprendido entre las progresivas 149km000 y 162km850.
  - III. Obra 3: Rehabilitación del tramo de Ruta 22 en la pasada por la ciudad de Tarariras.
  - IV. Obra 4: Rotonda Ruta 1 y Av. Jose Batlle y Ordoñez.
  - V. Obra 5: Rotonda Ruta 1 y Av. Fernando C. Carballo.
  - VI. Obra 6: Empalme Ruta 54 y desvío tránsito pesado Juan Lacaze.
  - VII. Obra 7: Colocación de una capa 0.05 cm de carpeta de rodadura en el tramo comprendido entre las progresivas 149km000 y 142km000, calzada Sur.

### **TERCERO – PRECIO**

El precio básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos ciento sesenta y dos millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y siete con 12/100) \$162:257.777,12** de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de este contrato.

### **CUARTO – MONTO IMPONIBLE**

El monto imponible de jornales a valores básicos es de **(pesos uruguayos diecinueve millones ochocientos cuarenta mil sesenta y cinco con 03/100) \$19:840.065,03**.

### **QUINTO – PLAZO**

Se amplía 3 meses el plazo contractual vigente para los trabajos de mantenimiento del tramo original, finalizando el día 19 de marzo de 2019 inclusive. Las obras de rehabilitación se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.

### **SEXTO - NIVELES DE SERVICIO**

Se mantienen los niveles de servicio previstos en el contrato original de fecha 07/07/2016.

### **SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS**

Se establece un período de conservación de 36 (treinta y seis) meses, para las Obras I, II y VII.

### **OCTAVO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 07 de julio de 2016 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

### **NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

### **DECIMO – DOMICILIOS**


Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

### **DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

# ANEXO I





# ANEXO II

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the bottom and a horizontal stroke at the very end.A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'P' followed by a series of connected, wavy lines.A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a few more strokes.

<b>OBRA 6: Cruce por Tarariras</b>						
Excavacion no clasificada	1	2	Total	1	2	Total
	100,00%		100,00%	402948	0	402948
Mezcla asfáltica para base negra	100,00%		100,00%	12906000	0	12906000
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	100,00%		100,00%	6808500	0	6808500
Ejecucion riego bituminoso de imprimacion	100,00%		100,00%	304160	0	304160
Ejecucion riego bituminoso de adherencia	100,00%		100,00%	807296	0	807296
Ejecucion riego bituminoso doble	100,00%		100,00%	60630	0	60630
Banquinas de material granular CBR 80 con transp.	80,00%	20,00%	100,00%	1491644	372911	1864555
Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento	80,00%	20,00%	100,00%	18000	4500	22500
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	100,00%		100,00%	7011900	0	7011900
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	100,00%		100,00%	388080	0	388080
Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica	100,00%		100,00%	244620	0	244620
Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico	100,00%		100,00%	374400	93600	468000
Camioneta Sin chofer	80,00%	20,00%	100,00%	2525600	0	2525600
Reciclado	100,00%		100,00%	707250	0	707250
Cemento portland para cementado	100,00%		100,00%	63909	0	63909
Suministro y Colocacion de Caños de 80	100,00%		100,00%	34.114.937,00	471.011,00	34.585.948,00
				<b>34.585.948,00</b>		

<b>OBRA 1: Ruta 22 (149K000) - Arroyo Riachuelo (162K850)</b>								
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	1	2	3	total	1	2	3	total
	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	9282966	9282966	9564268	28130200
Mezcla asfáltica para bacheo	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	74250	74250	76500	225000
Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	741015	741015	763470	2245500
Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	485684,1	485684,1	500401,8	1471770
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	4721512,95	4721512,95	4864589,1	14307615
Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	281746,08	281746,08	290283,84	853776
Fresado	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	602910	602910	621180	1827000
					16.190.084,13	16.190.084,13	16.680.692,74	49.060.861,00
					<b>49.060.861,00</b>			

<b>OBRA 2: Colonia (179K000) - Terminal Buquebus (180K000)</b>								
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	1	2	3	total	1	2	3	total
	100,00%	100,00%	7347529	7347529	8877653,4	8877653,4	17755306,8	
Mezcla asfáltica para bacheo	100,00%	100,00%	225000	225000	112500	112500	225000	
Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	100,00%	100,00%	771750	771750	385875	385875	771750	
Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	100,00%	100,00%	385560	385560	458325	458325	916650	
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	100,00%	100,00%	3823155	3823155	4489018,38	4489018,38	8978036,76	
Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica	100,00%	100,00%	232848	232848	527012,64	527012,64	1054025,28	
Fresado	100,00%	100,00%	1799280	1799280	768472,425	768472,425	1536944,85	
				<b>14.585.122,00</b>	15.618.856,85	15.618.856,85	31.237.713,69	

<b>OBRA 7: Tramo del 149K al 142 K Calzada Sur</b>						
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	1	2	total	1	2	total
	50,00%	50,00%	100,00%	8877653,4	8877653,4	17755306,8
Mezcla asfáltica para bacheo	50,00%	50,00%	100,00%	112500	112500	225000
Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	50,00%	50,00%	100,00%	385875	385875	771750
Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	50,00%	50,00%	100,00%	458325	458325	916650
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	50,00%	50,00%	100,00%	4489018,38	4489018,38	8978036,76
Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica	50,00%	50,00%	100,00%	527012,64	527012,64	1054025,28
Fresado	50,00%	50,00%	100,00%	768472,425	768472,425	1536944,85
				15.618.856,85	15.618.856,85	31.237.713,69

**OBRA 4: Rotonda Ruta 1 y Av José Batlle y Ordoñez**

	1	2	total	1	2	total
Excavación no clasificada	301.077,00	100,00%	301077	0	301077	301077
Mezcla asfáltica para base negra	1.591.448,00	50,00%	795724	795724	0	1591448
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	1.591.448,00	100,00%	0	1591448	1591448	1591448
Ejecución de riegos bituminosos de imprimación	47.790,00	50,00%	23895	23895	0	47790
Ejecución de tratamiento bituminoso simple	38.475,00	100,00%	0	38475	38475	38475
Base granular con cbr > 80 % (con transporte)	40.500,00	100,00%	0	40500	40500	40500
Sub-base granular con cbr > 60% (con transporte)	261.148,50	100,00%	261148,5	0	261148,5	261148,5
Sub-base granular con cbr > 40% (con transporte)	217.620,00	100,00%	217620	0	217620	217620
Agregados petreos gruesos y medianos para tratamientos	197.640,00	100,00%	197640	0	197640	197640
Cordonos de hormigon armado clase vii	14.625,00	100,00%	0	14625	14625	14625
Acondicionamiento de canteros	1.400.000,00	100,00%	0	1400000	1400000	1400000
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	482.000,00	100,00%	0	482000	482000	482000
Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas	1.335.600,00	50,00%	667800	667800	667800	1335600
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos	271.656,00	100,00%	0	271656	271656	271656
Fresado	81.540,00	50,00%	40770	40770	0	81540
	306.180,00	50,00%	153090	153090	153090	306180
<b>8.178.747,50</b>						<b>8178747,5</b>

**OBRA 5: Rotonda Ruta 1 y Av Fernando C. Carballo**

	1	2	total	1	2	total
Excavacion no clasificada	250.047,00	100,00%	250047	0	250047	250047
Mezcla asfáltica para base negra	1.591.448,00	50,00%	795724	795724	0	1591448
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	1.591.448,00	100,00%	0	1591448	1591448	1591448
Ejecucion de riegos bituminosos de imprimación	39.690,00	50,00%	19845	19845	0	39690
Ejecucion de tratamiento bituminoso simple	34.200,00	100,00%	0	34200	34200	34200
Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	40.500,00	100,00%	0	40500	40500	40500
Base granular con cbr > 80 % (con transporte)	216.936,00	100,00%	216936	0	216936	216936
Sub-base granular con cbr > 60% (con transporte)	180.648,00	100,00%	180648	0	180648	180648
Sub-base granular con cbr > 40% (con transporte)	164.430,00	100,00%	164430	0	164430	164430
Agregados petreos gruesos y medianos para tratamientos	12.375,00	100,00%	0	12375	12375	12375
Cordonos de hormigon armado clase vii	1.400.000,00	100,00%	0	1400000	1400000	1400000
Acondicionamiento de canteros	482.000,00	100,00%	0	482000	482000	482000
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	1.335.600,00	50,00%	667800	667800	667800	1335600
Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas	232.848,00	100,00%	0	232848	232848	232848
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos	61.155,00	50,00%	30577,5	30577,5	30577,5	61155
Fresado	306.180,00	50,00%	153090	153090	153090	306180
<b>7.939.505,00</b>						<b>7939505</b>

**OBRA 3: Empalme Ruta 54 y DTP**

	1	2	total	1	2	total
Excavacion no clasificada	305.991,00	100,00%	305991	0	305991	305991
Excavacion no clasificada a depósito	193.249,00	50,00%	96624,5	96624,5	0	193249
Excavacion no clasificada de prestamo	113.600,00	100,00%	0	113600	113600	113600
Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	1.329.412,00	50,00%	664706	664706	664706	1329412
Ejecucion de riegos bituminosos de imprimación	64.459,80	100,00%	0	64459,8	64459,8	64459,8
Ejecucion de tratamiento bituminoso doble	216.657,00	100,00%	0	216657	216657	216657
Sub-base granular con cbr > 30% (con transporte)	346.680,00	100,00%	346680	0	346680	346680
Base granular con cbr > 80 % (con transporte)	455.480,00	100,00%	455480	0	455480	455480
Banquinas de material granular (con transporte)	112.347,00	100,00%	112347	0	112347	112347
Agregados petreos gruesos y medianos para tratamientos	63.000,00	100,00%	0	63000	63000	63000
Alcantarillas de caños de hormigon armado de 60 cm. (sin cabezales)	98.496,00	100,00%	98496	0	98496	98496
Alcantarillas de caños de hormigon armado de 100 cm. (sin cabezales)	35.505,00	100,00%	35505	0	35505	35505
Cabezales de hormigon armado clase vii para alcantarillas de caños	168.678,00	50,00%	84339	84339	84339	168678
Acondicionamiento de canteros	281.970,00	100,00%	0	281970	281970	281970
Cordonos de hormigon simple	625.508,00	50,00%	312754	312754	312754	625508
Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	550.935,00	50,00%	275467,5	275467,5	275467,5	550935
Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas	174.636,00	100,00%	0	174636	174636	174636
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos	101.925,00	50,00%	50962,5	50962,5	50962,5	101925