

AMPLIACIÓN CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 06 de setiembre de 2018 POR **UNA PARTE** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE: Consorcio SACEEM-MOLINSUR I** (en adelante, Contratista), representado en este acto por la empresa **COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM)**, representada de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula NOVENO del Contrato de constitución del Consorcio SACEEM-MOLINSUR I, por el Ing. Gustavo Amor, titular de la cédula de identidad número 1.477.195-4, constituyendo domicilio en la calle Brecha 572 de esta ciudad; **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° P/33 para la ejecución de obra denominado **“Ensanche y refuerzo de los puentes en Ruta 5 sobre los Arroyos Villasboas y Molles, sobre la Cañada La Zorra y pasaje superior sobre la vía férrea en km 266”** habiéndose recibido las ofertas el día 05/05/2016. Por resolución del Directorio del día 07/09/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia al **Consorcio Saceem-Molinsur I**, suscribiéndose contrato el 8/3/2017.
- II) Por expediente N° 3234/2017, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto de ese contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el día 21/12/2017.
- III) Por expediente N° 2056/2018, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente acuerdo.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 12 de julio de 2018 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la ampliación solicitada.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de ejecutar los trabajos de Proyecto y construcción del Puente sobre el Arroyo Cuñapirú entre las progresivas 0k000 - 0k026 y Acceso Sur. Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes, montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO - PRECIO GLOBAL

A los efectos del pago de la presente Ampliación de Contrato, aplica lo dispuesto en el Pliego de Licitación/Sección I/Art. 14.4, por lo que el Precio Global básico del presente Contrato es de **\$40:762.180,00 (pesos uruguayos cuarenta millones setecientos sesenta y dos mil ciento ochenta con 00/100)** más IVA, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de **\$7:845.534,00 (pesos uruguayos siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro con 00/100).**

QUINTO - PLAZO

El plazo de los trabajos objeto de la presente ampliación, es de 15 meses contados a partir del Acta de Replanteo del presente contrato, de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 36 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SÉPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza de Sancor Seguros, Ref: 238371 póliza N° 15969 y Ref: 240220 póliza N° 16067 por un monto total de USD 68.000 (dólares americanos sesenta y ocho mil con 00/100).

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente documento, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 08 de marzo de 2017, y demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



DÉCIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO - NO OBJECION

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I



**CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**

Ampliación LICITACION P33

RUTA 5: Cuñaipiru

CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR I

CUADRO DE RUBROS

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UN.	COSTO UNITARIO	TOTAL AUTORIZADO	
				\$	CANTIDAD	\$
RUBROS GENERALES						
I	1	MOVILIZACIÓN	GL	4.725.142,55	0,50	2.362.571,28
II	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GL	3.063.836,40	0,50	1.531.918,20
XVII	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GL	466.389,15	0,50	233.194,57
SUMINISTROS A LA INSPECCIÓN						
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION	CASA.MES	43.662,00	7,50	327.465,00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	PERS.MES	50.939,00	7,50	382.042,50
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER	MES	99.208,00	7,50	744.060,00
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	MES	64.240,00	7,50	481.800,00
CUÑAIPIRU						
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS						
II	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	244,80	1.086,00	265.852,00
II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M3	489,00	1.847,00	903.183,00
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON	10.055,50	193,76	1.948.353,68
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR >= 60% (CON TRANSPORTE)	M3	1.124,70	560,00	629.832,00
VII	134	MAT.DE BASE ESTAB.CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	M3	1.780,00	1.937,60	3.448.928,00
XLI	621	PARAPETOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN DEL TRÁNSITO	M	3.345,20	240,00	802.848,00
XXXII	CDS_1	NEW JERSEY DOBLE	M	20.600,00	130,00	2.678.000,00
XXXII	542	PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLES 22CM	M2	2.980,00	1.917,30	5.713.554,00
XLI	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	ML	890,00	120,00	106.800,00
CCCI	3010	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	M2	12.551,60	5,30	66.523,48
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	190,50	46,00	8.763,00
CCCIV	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	594,00	15,00	8.910,00
CCCIV	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	594,00	120,00	71.280,00
RUBROS DE PUENTE						
XXXVII	586	DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE	GL	4.537.072,95	1,00	4.537.072,95
X	228	HORMIGÓN CICLÓPEO PARA FUNDACIÓN DE REVESTIMIENTO	M3	17.126,13	113,40	1.942.103,16
X	231	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LO	M2	2.935,00	1.184,15	3.475.480,25
XI	251	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES	M3	34.740,20	15,85	550.493,21
XIII	262	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	M3	23.520,00	52,50	1.234.800,00
XXI	436	JUNTAS TRANSVERSALES	M	3.481,00	40,00	139.240,00
XXII	441	APOYOS DE NEOPRENO	C/U	14.600,00	20,00	292.000,00
XXIV	456	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES, PORTICOS Y ESTRIB	M3	43.611,17	70,33	3.067.110,93
XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	9.750,00	288,00	2.808.000,00
					TOTAL (\$)	40.762.180

ANEXO II

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Ampliación LICITACION P33

RUTA 5: Cuñapiru

CONSORCIO: SACEEM - MOLINSUR I

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT)

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	TOTAL \$	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
RUBROS GENERALES																		
I	1	MOVILIZACIÓN	2.902.571	50%					50%									
II	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	1.531.918	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	53%
XXVII	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	233.195	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
SUMINISTROS A LA INSPECCIÓN																		
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION	327.485	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	382.043	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER	744.060	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	481.800	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
CURAPIRU																		
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS																		
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	265.853			20%	20%	20%	10%			20%	20%	10%				
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	903.183				20%	20%	30%				20%	30%				
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	1.948.354							50%				50%				
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR >= 60% (CON TRANSPORTE)	628.832					30%	30%	20%				30%	20%			
VII	134	MAT DE BASE ESTAB CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	3.448.928					20%	20%	30%				20%	30%			
XLI	621	PARAPETOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN DEL TRÁNSITO	802.848															100%
XXXII	CDS_1	NEW JERSEY DOBLE	2.876.000															
XXXII	542	PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLES 22CM	5.713.554							40%	10%			40%	10%			
XLI	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	108.800							30%	20%			20%	30%			
CCCI	3010	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	66.523															100%
CCCV	3042	TACHAS INSTALADAS	8.763															100%
CCCV	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	8.910															100%
CCCV	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	71.280															100%
RUBROS DE PUENTE																		
XXXVII	586	DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE	4.537.073		25%	15%												
X	228	HORMIGÓN CICLÓPEO PARA FUNDACIÓN DE REVESTIMIENTO	1.942.103							25%	25%			25%	25%			
X	231	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE H	3.475.480							25%	25%			25%	25%			
XI	251	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES	550.493							25%	25%			25%	25%			
XII	262	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	1.234.800			25%	25%				25%							60%
XXI	438	JUNTAS TRANSVERSALES	138.240						40%									60%
XXII	441	APOYOS DE NEOPRENO	292.000						20%	20%								60%
XXIV	456	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA PILARES, PORTICOS Y ESTRIOS	3.067.111				20%	20%	40%				25%	25%	10%			
XXVII	480	BARRERA DE PROTECCIÓN AL TRÁNSITO	2.808.000							30%					70%			
TOTALES																		
			40.762.180	3%	3%	2%	2%	3%	8%	15%	10%	5%	5%	6%	15%	17%	3%	3%
				3%	3%	7%	9%	14%	22%	37%	47%	52%	57%	63%	77%	85%	97%	100%

AVANCE PARCIAL PREVISTO
AVANCE ACUMULADO

Montevideo, 08 de junio de 2018
 CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 Ampliación LICITACIÓN P33
 RUTA 5: Curiágru
 CONSORCIO: SACEEM - INOLINSUR I
 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS (PFF)



GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	TOTAL \$	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
RUBROS GENERALES																		
I	1	MOVILIZACIÓN	2.262.571	1.181.286					1.181.286									
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	1.531.916	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064
XVII	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	233.195	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546
SUMINISTROS A LA INSTALACION																		
LXXXIX	929	ALQUILAMIENTO PERSONAL INSPECCION	327.465	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831
LXXXIX	930	ALQUILAMIENTO GERENTE DE OBRA	382.043	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER	744.000	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	481.800	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
CUANTÍAS																		
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS																		
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	205.853			53.171	53.171	53.171	53.171									
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTIMO	903.183			186.837	186.837	186.837	186.837									
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	1.948.354			974.177	974.177	974.177	974.177									
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR = 60% (CON TRANSPORTE)	629.832			125.866	125.866	125.866	125.866									
VII	134	MAT DE BASE ESTAB CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	3.448.928			689.786	689.786	689.786	689.786									
XLI	821	PARAPETOS METÁLICOS PARA PROTECCION DEL TRÁNSITO	802.848							1.034.678								
XXXII	CO5.1	NEW JERSEY DOBLE	2.678.000															802.848
XXXII	542	PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLES 22CM	5.713.554			2.285.427	2.285.427	2.285.427	2.285.427									2.678.000
XXII	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	108.800			32.690	32.690	32.690	32.690									108.800
CCCI	3010	SEÑALIZACION VERTICAL	66.523															66.523
CCCV	3042	TACHAS INSTALADAS	8.763															8.763
CCCV	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	8.910															8.910
CCCV	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	71.280															71.280
RUBROS DE PUENTE																		
XXXVII	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	4.537.073			696.561	696.561	696.561	696.561									
X	238	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO	1.942.103							465.526								
X	231	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE	3.475.460							868.870								
XI	251	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA CABEZALES	550.493			137.623	137.623	137.623	137.623									550.493
XIII	282	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA LOSAS DE ACCESO	1.234.800			493.920	493.920	493.920	493.920									
XXI	436	JUNTAS TRANSVERSALES	139.240							27.848								
XXII	441	APROYOS DE HORMIGON	292.000							116.800								
XXIV	456	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA PILARES, PORTICOS Y ESTRIBOS	3.057.111							766.778								
XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRÁNSITO	2.508.000							842.800								
TOTALES			40.782.181															
AVANCE PARCIAL PRELIMINAR			1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920
AVANCE ACUMULADO			1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920	1.378.920

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	TOTAL \$	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
RUBROS GENERALES																		
I	1	MOVILIZACIÓN	2.262.571	1.181.286					1.181.286									
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	1.531.916	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064	51.064
XVII	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	233.195	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546	15.546
SUMINISTROS A LA INSTALACION																		
LXXXIX	929	ALQUILAMIENTO PERSONAL INSPECCION	327.465	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831
LXXXIX	930	ALQUILAMIENTO GERENTE DE OBRA	382.043	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470	25.470
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER	744.000	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604	48.604
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	481.800	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
CUANTÍAS																		
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS																		
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	205.853			53.171	53.171	53.171	53.171									
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTIMO	903.183			186.837	186.837	186.837	186.837									
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	1,948,354			974,177	974,177	974,177	974,177									
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR = 60% (CON TRANSPORTE)	629,832			125,866	125,866	125,866	125,866									
VII	134	MAT DE BASE ESTAB CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	3,448,928			689,786	689,786	689,786	689,786									
XLI	821	PARAPETOS METÁLICOS PARA PROTECCION DEL TRÁNSITO	802,848							1,034,678								
XXXII	CO5.1	NEW JERSEY DOBLE	2,678,000															802,848
XXXII	542	PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLES 22CM	5,713,554			2,285,427	2,285,427	2,285,427	2,285,427									2,678,000
XXII	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	108,800			32,690	32,690	32,690	32,690									108,800
CCCI	3010	SEÑALIZACION VERTICAL	66,523															66,523
CCCV	3042	TACHAS INSTALADAS	8,763															8,763
CCCV	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	8,910															8,910
CCCV	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	71,280															71,280
RUBROS DE PUENTE																		
XXXVII	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	4,537,073			696,561	696,561	696,561	696,561									
X	238	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO	1,942,103							465,526								
X	231	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE	3,475,460							868,870								
XI	251	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA CABEZALES	550,493			137,623	137,623	137,623	137,623									550,493
XIII	282	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA LOSAS DE ACCESO	1,234,800			493,920	493,920	493,920	493,920									
XXI	436	JUNTAS TRANSVERSALES	139,240							27,848								
XXII	441	APROYOS DE HORMIGON	292,000							116,800								
XXIV	456	HORMIGON ARMADO CLASE VI PARA PILARES, PORTICOS Y ESTRIBOS	3,057,111							766,778								
XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRÁNSITO	2,508,000							842,800								
TOTALES			40,782,181															
AVANCE PARCIAL PRELIMINAR			1,378,920	1,378,920	1,378,920													