

MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 28 de noviembre de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** R y K Ingenieros S.R.L. (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Ing. Gustavo Raúl Raffo Cerruti, titular de la cédula de identidad número 1.017.438-6, constituyendo domicilio en Ruta 48 km 18.900, El Colorado, del Departamento de Canelones, convienen lo siguiente:

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° C/97* para la ejecución de obra "**Bacheo y Repavimentación en Ruta 6 entre las Progresivas 195K600 y 200K900**", habiéndose recibido las ofertas el día 08/11/2017, por resolución del Directorio del día 07 de marzo de 2018, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa R y K Ingenieros S.R.L., suscribiéndose el día 14 de marzo de 2018.
- II) Por expediente N° 2745/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos definidos en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 13 de noviembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Modificación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Modificación de Contrato, para ejecutar las tareas de reciclado superficial del pavimento, perfilado y compactación de la base granular, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato. Como consecuencia de la presente Modificación de Contrato, se han adicionado rubros al cuadro de metrajes y otros rubros existentes han verificado cambios.

TERCERO – PRECIO

La presente modificación de Contrato no implica un aumento en el monto básico del contrato de fecha 14 de marzo de 2018.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente modificación de Contrato no implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del Contrato de fecha 14 de marzo de 2018.

CUARTO – PLAZO

No se aumenta el plazo contractual vigente.

QUINTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 12 (doce) meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 14 de marzo de 2018 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature on the left is a cursive name. The second signature in the middle is a cursive name with a horizontal line underneath. The third signature on the right is a cursive name with a horizontal line underneath.

ANEXO I




CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

LICITACIÓN C/97 "Bacheo y Pavimentación en Ruta 6 entre las Progresivas 195k600 y 200k900".

| GRUPO | RUBRO | DENOMINACIÓN | UNIDAD | PROYECTO MODIFICADO | | |
|--------|-------|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| I | 1 | Movilización | global | 1 | 386.419 | 386.419 |
| II | 25 | Escarificado, conformación y compactación de capa de base | m ² | 0 | 34 | 0 |
| II | 71 | Recuperación ambiental | global | 1 | 386.419 | 386.419 |
| IV | 94 | Cemento Portland para base estabilizada | ton | 125 | 6.223 | 777.875 |
| VI | 111 | Ejecución de Riego Bituminoso de imprimación | m ² | 34.600 | 14 | 484.400 |
| VI | 113 | Ejecución de Riego Bituminoso Doble | m ² | 32.600 | 57 | 1.858.200 |
| VII | 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) | m ³ | 155,37 | 758 | 117.770 |
| VII | 135 | Material granular para bacheo previo | m ³ | 320 | 1.843 | 589.760 |
| VII | 181 | Reciclado de pavimentos (m2). | m ² | 8.100 | 135 | 1.093.500 |
| VII | 182 | Reciclado superficial de pavimentos (m2). | m ² | 24.500 | 85 | 2.082.500 |
| IX | 211 | Agregado Pétreo Grueso y Mediano para Trat. | m ³ | 832,198 | 2.264 | 1.884.096 |
| CLIII | 2136 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m ³ | 40 | 26.868 | 1.074.720 |
| CLIV | 2138 | Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada | m ³ | 80 | 20.476 | 1.638.080 |
| XVII | 382 | Señalización de obra | global | 1 | 64.404 | 64.404 |
| LXXX | 912 | Alimentación | per.m. | 5 | 36.092 | 180.460 |
| LXXXII | 915b | Suministro de Automóvil s/chofer | veh.mes | 0 | 99.745 | 0 |
| XLVIII | 654 | Lechada asfáltica Tipo 2 | m ² | 2.000 | 131 | 262.000 |
| | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | 12.880.604 |

ANEXO II



Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized mark resembling a 'C' and the letters 'of'.

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

LICITACIÓN C/97 "Bacheo y Pavimentación en Ruta 6 entre las Progresivas 195k600 y 200k900".

| PROYECTO MODIFICADO | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| GRUPO | RUBRO | DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Acumulado a Octubre 2018 | 1 |
| I | 1 | Movilización | global | 1 | 386.419 | 386.419 | - | |
| II | 25 | Escarificado, conformación y compactación de capa de base | m ² | 0 | 34 | 0 | - | |
| II | 71 | Recuperación ambiental | global | 1 | 386.419 | 386.419 | - | 193.209,50 |
| IV | 94 | Cemento Portland para base estabilizada | ton | 125 | 6.223 | 777.875 | - | |
| VI | 111 | Ejecución de Riego Bituminosos de imprimación | m ² | 34.600 | 14 | 484.400 | 220.701,60 | |
| VI | 113 | Ejecución de Riego Bituminoso Doble | m ² | 32.600 | 57 | 1.858.200 | 904.270,80 | 2.830,07 |
| VII | 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) | m ³ | 155,37 | 758 | 117.770 | - | |
| VII | 135 | Material granular para bacheo previo | m ³ | 320 | 1.843 | 589.760 | 86.012,81 | |
| VII | 181 | Reciclado de pavimentos (m2). | m ² | 8.100 | 135 | 1.093.500 | - | |
| VII | 182 | Reciclado superficial de pavimentos (m2). | m ² | 24.500 | 85 | 2.082.500 | - | |
| IX | 211 | Agregado Pétreo Grueso y Mediano para Trat. | m ³ | 832,198 | 2.264 | 1.884.096 | 910.309,12 | |
| CLIII | 2136 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m ³ | 40 | 26.868 | 1.074.720 | - | |
| CLIV | 2138 | Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada | m ³ | 80 | 20.476 | 1.638.080 | 685.147,44 | |
| XVII | 382 | Señalización de obra | global | 1 | 64.404 | 64.404 | - | |
| LXXX | 912 | Alimentación | per.m. | 5 | 36.092 | 180.460 | - | |
| LXXXII | 915b | Suministro de Automóvil s/chofer | veh.mes | 0 | 99.745 | 0 | - | |
| XLVIII | 654 | Lechada asfáltica Tipo 2 | m ² | 2.000 | 131 | 262.000 | - | |
| | | | | SUBTOTAL | | 12.880.604 | 2.806.442 | 196.040 |
| | | | | | | | 12.684.564 | 12.880.604 |