



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 11 de febrero de 2019

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/85/2019

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 30/01/2019. Fecha de Contrato 02/03/2018 "Bacheo en Ruta 57, tramo: 19km700 - 58k100, Lic. C/104.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo febrero 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

**Ing. Richard Serván
Gerente**

**Ing. Carlos Colacce
Director**

D.D.

30 de enero de 2019

Sra. Directora de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Myriam Grill

Referencia: “Licitación Pública C104 - “Bacheos en Ruta 57, tramo 19km700 – 58km100”.

Asunto: Modificación de PDT - PFF

Por este medio solicitamos modificación del PDT – PFF de la obra de referencia debido a que el avance que estaba previsto en el PDT - PFF anterior, el cual se había presentado a fines de octubre del año pasado, se ha visto enlentecido de manera considerable y con esto es necesario modificar esa previsión.

Debido a la gran cantidad de lluvias y días de mal tiempo que se tuvo en los meses de diciembre pasado y enero, se perdieron una gran cantidad de días de trabajo por la propia lluvia y además otros varios días se tuvieron que utilizar para reparaciones y trabajos que hubo que rehacer. Como consecuencia de todo lo anterior fue que se produjo el mencionado enlentecimiento del avance de la obra respecto a lo que estaba previsto.

Por los motivos citados es que presentamos la solicitud de modificación de PDT – PFF, de manera de adecuar la previsión en relación a todo lo acontecido.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente



Ing. Gustavo Berruti
C.I. 2.958.644-5






DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

San José, 30 de enero de 2019

Se eleva a consideración, nota presentada por la empresa R&K Pavimentadora referente a modificar el PFF de la obra "Bacheos en Ruta 57 tramo 19km700 – 58km100", licitación C104 adjuntando un nuevo cuadro y manifestando los motivos por lo que se solicita la adecuación, compartiéndose los mismos y considerando de recibo el nuevo flujo.



Ing. MYRIAM GRILL
GERENTE DE REGIONALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD


CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
 LLAMADO A LICITACIÓN C/104
 "Bacheo en Ruta 57, tramo 19K700 – 58k100".

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

GRUPO	RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ene - 19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
I	1	Movilización	global	1	\$663.186	100,00%				
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	m²	56.250	\$1.856.250	61,56%	28,44%	10,00%		
II	71	Recuperación ambiental	global	1	\$663.186	25,20%	6,30%	6,30%	6,30%	55,90%
VI	111	Ejecución de Riego Bituminosos de imprimación	m²	54.000	\$756.000	58,66%	21,34%	15,00%	5,00%	
VI	113	Ejecución de Riego Bituminoso Doble	m²	54.000	\$3.186.000	45,02%	22,00%	15,00%	17,98%	
VII	133	Base granular CBR-60 (con transporte)	m³	8.400	\$4.821.600	67,42%	22,00%	10,58%		
VII	135	Material granular para bacheo previo CBR 80% con transporte	m³	1.600	\$1.281.600	8,75%	10,00%	81,25%		
IX	211	Agregado Pétreo Grueso y Mediano para Tratamiento	m³	1.620	\$2.622.780	29,25%	25,00%	35,00%	10,75%	
XVII	382	Señalización de obra	global	1	\$110.532	50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
LXXX	912	Alimentación	per.m	8	\$262.552	53,13%	12,50%	12,50%	12,50%	9,38%
LXXXII	914b	Camioneta con chofer	v.mes	8	\$653.680	50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
CLIII	2138	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m³	81	\$1.885.275	41,60%	30,00%	23,40%	5,00%	
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m³	162	\$3.343.518	30,03%	22,00%	28,00%	19,97%	
Subtotal Básico					\$22.106.159					

Mensual (Sin IVA y sin LLSS)
Acumulado (Sin IVA y sin LLSS)
% Parcial
% Acumulado

\$ 10.290.756	\$ 4.793.857	\$ 1.824.608	\$ 490.862
\$ 10.290.756	\$ 19.790.690	\$ 21.615.297	\$ 22.106.159
47%	22%	8%	2%
47%	68%	90%	100%



Ing. Gustavo Berruti
 C.I. 2.958.644-5