

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 21 de mayo de 2019, **POR UNA PARTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; **POR OTRA PARTE: SERVIAM S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Ing. Carlos Terreno, titular de la cédula de identidad N° 1.710.447-3 y constituyendo domicilio en la calle en la calle Treinta y Tres 413 (Ciudad de San José), **CONVIENEN LO SIGUIENTE;**

PRIMERO – ANTECEDENTES.

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° C/60* para la ejecución de obra "**Ruta N° 50, recargo de base y tratamiento bituminoso doble, tramo: Ruta N° 1 (0k000) - Tarariras (22k400)**", habiéndose recibido las ofertas el día 16/06/2016. Por resolución del Directorio del día 05/10/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM S.A. suscribiéndose contrato el 19/10/2016.
- II) Por expediente N° 2017/10/3/5269, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación de contrato de obra para la licitación N° C/60. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 09/05/2018, el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve aprobar dicha ampliación, suscribiéndose contrato el día 19 julio de 2018.
- III) Por expediente N° 2018/10/3/254, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación de contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05/04/2019, el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve aprobar dicha ampliación.

SEGUNDO – OBJETO.

El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de "**Recargos parciales, reciclado y estabilizado con cemento portland en la Ruta 5, tramo Florida – 25 de Mayo**" de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato. A su vez se agrega dentro del Anexo I, la memoria descriptiva de los trabajos elaborada por la Dirección de Obra del Contrato.

TERCERO – PRECIO.


El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de **(pesos uruguayos cincuenta y cuatro millones novecientos mil cuatrocientos noventa y cinco con 65/100) \$54.900.495,65** sin impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE.

Se autoriza una partida máxima por concepto de monto imponible de jornales básicos de **(pesos uruguayos siete millones ciento treinta y seis mil trescientos veintidós con 27/100) \$7:136.322,27** a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsión Social.

QUINTO – PLAZO.

El plazo de la presente ampliación es de **quince (15)** meses de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.



SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS.

Se establece un período de conservación de 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras de esta ampliación.

SEPTIMO – FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6061788/0 por un monto de US\$ 86.000 (dólares americanos ochenta y seis mil con 00/100)

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 19 de octubre de 2016 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

DECIMO– DOMICILIOS


Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

ANEXO I





"Recargos parciales, reciclado y estabilizado con cemento portland en la Ruta 5, tramo Florida - 25 de Mayo"

Objeto		RUBROS DEL CONTRATO				PRECIO UNITARIO	
GR.	RUB.	DESCRIPCION	UNIDAD	Ampliacion		Monto Ampliacion	
1	1	Movilizacion	Global	0,70	2.352.879,00	1.647.015,30	
2	25	Escarificado conformación y compactación de capa de base	m2		19,00		
2	71	Recuperacion Ambiental	Global	0,70	2.352.879,00	1.647.015,30	
4	94	Cemento portland para base estabilizada	ton	1.875,00	5.600,27	10.500.506,25	
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	111.600,00	14,00	1.562.400,00	
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	111.600,00	19,00		
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2		35,00	3.906.000,00	
7	132	Base granular con CBR >70% (con transp.)	m3		480,00		
7	134	Material granular para base cementada	m3	6.250,00	989,47	6.184.187,50	
7	135	Material granular para bacheo previo (con transp.)	m3	980,00	913,00	894.740,00	
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	111.599,92	84,96	9.481.529,20	
9	211	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	1.451,00	1.448,00	2.101.048,00	
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	m	8,00	6.703,00	53.624,00	
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	m	20,00	8.241,00	164.820,00	
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	m	19,00	11.181,00	212.439,00	
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	Global	0,70	204.780,00	143.346,00	
17	382	Señalización de Obra	Global	0,70	392.147,00	274.502,90	
80	912	Alimentacion	Pers.mes	60,00	31.926,47	1.915.588,20	
81	914 b	Camioneta con chofer	Veh.mes	15,00	65.000,00	975.000,00	
82	915 b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	15,00	35.000,00	525.000,00	
89	929	Alojamiento personal de inspeccion	Casa.mes	15,00	41.295,00	619.425,00	
153	2136	S.T.E. DILUIDOS	m3		20.100,00		
154	2138	S.T.E. EMULSIONES MODIFICADAS	m3	457,50	24.900,00	11.391.750,00	
300	3003-1	Suministro de señalizacion de obra clase 2	m2	50,00	5.134,00	256.700,00	
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2		3.272,00		
303	3027	Poste para señales instalado	m3		47.414,00		
303	3028	Poste delineador instalado	m3		42.296,00		
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3		69.478,00		
304	3037	Linea de eje aplicada en frio	m2		210,00		
304	3038	Linea de borde aplicada en frio	m2		210,00		
304	3039	Amarillo aplicada en frio	m2		210,00		
304	3040	Superficies aplicadas en frio	m2		352,00		
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	m3	13,00	34.143,00	443.859,00	
41	621	Suministro y colocacion de defensas metalicas Lámina tipo n°267	m		3.191,00		
					Monto Total sin IVA ni LLSS (\$) =	54.900.495,65	

ANEXO II

LC
D

51.

OFERENTE: SERVIAM.S.A

Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	Movilización	Global	0,70	50,00%				50,00%											
2	25	Esparcido conformación y compactación de capa de base	m2	0,00																
2	71	Recuperación Ambiental	Global	0,70	3,57%	3,57%			3,57%					3,57%						3,57%
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	1.875,00					25,00%					25,00%						
6	111	Ejecución de riesgo bituminoso de imprimación	m2	111.600,00					25,00%					25,00%						
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	0,00																
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	111.600,00										25,00%						25,00%
7	132	Base granular con CHR >70% (con transp.)	m3	0,00																
7	134	Base granular con CHR >70% (con transp.)	m3	6.250,00					25,00%					25,00%						
7	135	Materia granular para base cementada	m3	980,00					25,00%					25,00%						
7	135	Materia granular para bucheo previo (con transp.)	m3	111.599,92					25,00%					25,00%						25,00%
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	1.451,00																
9	211	Agregados gruesos y medianos para tratamiento	m3	8,00		100,00%														
13	273	ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO	m	20,00																
13	274	ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO	m	20,00																
13	275	ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO	m	19,00																
17	379	RETRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	Global	0,70	6,67%	6,67%			6,67%					6,67%						6,67%
17	382	Señalización de Obra	Global	0,70	6,67%	6,67%			6,67%					6,67%						6,67%
80	912	Alimentación	Pers.mes	60,00	6,67%	6,67%			6,67%					6,67%						6,67%
81	914 b	Camioneta con chofer	Veh.mes	15,00	6,67%	6,67%			6,67%					6,67%						6,67%
82	915 b	Camioneta sin chofer	Veh.mes	15,00	6,67%	6,67%			6,67%					6,67%						6,67%
89	929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	15,00	6,67%	6,67%			6,67%					6,67%						6,67%
153	2136	S.T.E. DILUIDOS	m3	0,00																
154	2138	S.T.E. EMULSIONES MODIFICADAS	m3	457,50						10,00%				10,00%						15,00%
300	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	m2	50,00	100,00%															
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	0,00																
303	3027	Poste para señales instalado	m3	0,00																
303	3028	Poste delimitador instalado	m3	0,00																
303	3029	Poste kilométrico instalado	m3	0,00																
304	3037	Línea de sig aplicada en frío	m2	0,00																
304	3038	Línea de borde aplicada en frío	m2	0,00																
304	3039	Amarillo aplicada en frío	m2	0,00																
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	0,00																
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PA	m3	13,00					100,00%											
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas Lámina tipo	m	0,00																

OFERENTE: SERVIAM S.A

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	Movilización	Global	0.70	823.507,65				823.507,65											
2	25	Especificado conformación y compactación de capa de base	m2	0.00																
2	71	Recuperación Ambiental	Global	0.70	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	58.821,98	823.508
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	1.825,00				2.625.126,56	2.625.126,56											
6	111	Ejecución de rasgo bituminoso de imprimación	m2	111.600,00																
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	0.00																
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	111.600,00																
7	132	Base granular con CBR >70% (con transp.)	m3	0.00																
7	134	Material granular para base cementada	m3	6.250,00				1.546.046,88	1.546.046,88											
7	135	Material granular para base cementada	m3	890,00				223.685,00	223.685,00											
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	111.699,92				2.370.382,30	2.370.382,30											
9	211	Agregados pesados gruesos y medianos para tratamiento	m3	1.451,00																
13	273	ALCANTARILLAS DE CAROS DE HORMIGON ARMADO DE 30 CM. (SIN CABEZALES)	m	8,00																
13	274	ALCANTARILLAS DE CAROS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	m	20,00																
13	275	ALCANTARILLAS DE CAROS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	m	20,00																
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALES	Global	0.70	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556
17	382	Satufacción de obra	Global	0.70	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300,19	18.300
80	912	Alimentación	Pers.mes	60,00	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.705,88	127.706
81	914 B	Comunicación con chófer	Veh.mes	15,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000
82	915 B	Comunicación sin chófer	Veh.mes	15,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000
89	929	Alimentación personal de inspección	Casa.mes	15,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295,00	41.295
151	2136	S.T.F. DILUIROS	m3	0,00																
151	2138	S.T.F. EMULSIONES MODIFICADAS	m3	457,50																
300	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	m2	50,00	256.700,00															
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	0,00																
303	3027	Poste para señales instalado	m3	0,00																
303	3028	Poste delineador instalado	m3	0,00																
303	3029	Poste kilométrico instalado	m3	0,00																
304	3037	Línea de borde aplicada en frío	m2	0,00																
304	3038	Línea de borde aplicada en frío	m2	0,00																
304	3039	Amarrillo aplicada en frío	m2	0,00																
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	0,00																
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAROS	m3	15,00																
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas Lamina tipo n° 207	m	0,00																

1.435.887,10	409.303,45	5.194.396,89	7.944.427,84	8.650.695,19	8.427.010,19	4.255.836,75	1.865.454,45	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95	3.566.203,95
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1.435.887,10	1.845.190,55	2.801.814,00	7.996.210,88	15.940.638,72	24.591.333,90	33.018.344,09	37.274.180,84	39.159.635,29	42.726.839,24	46.292.043,18	49.868.247,13	53.424.451,08	57.000.000,00	60.575.203,95	64.150.407,90	67.725.611,85	71.300.815,80	74.876.019,75	78.451.223,70	82.026.427,65	85.601.631,60
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------